

PREZYDENT MIASTA OSTROŁĘKI

I N F O R M A C J A

o realizacji zadań zawartych

W

„WIELOLETNIM PLANIE INWESTYCYJNYM

DLA MIASTA OSTROŁĘKI

NA LATA 2007 – 2011”

za 2007 r.

ZATWIERDZAM:

Ostrołęka marzec 2008 rok

Wieloletni Plan Inwestycyjny dla m.Ostrołęki opracowywany jest od 2000 roku. Ma charakter kroczący z pięcioletnim horyzontem czasowym, dlatego też każdy pierwszy rok planu jest jednocześnie rokiem budżetowym miasta.

Zgodnie z procedurą, przyjętą w uchwale nr 18/IV/2002r. z dn.30.12.2002r. i uchwałą nr 74/XII/2003 z dn. 25.09.2003r. Rady Miejskiej w Ostrołęce, w spr. pięcioletnich planów inwestycyjnych Miasta Ostrołęki, aktualizacja oraz korekty do planu wprowadzane były w okresach półrocznych. Zasada ta została zmieniona Uchwałą Nr 33/V/2007 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25.01.2007r. w myśl której aktualizacja planu następuje po każdorazowych zmianach dokonanych w budżecie miasta w zakresie zadań ujętych w planie WPI bez podejmowania odrębnej uchwały o zmianie planu.

* * *

Wieloletni Plan Inwestycyjny, w którym rok 2007 był rokiem budżetowym, przyjęty został uchwałą nr 24/IV/2006 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 grudnia 2006 roku.

W dniu przyjęcia plan zawierał 185 zadań. Łączne nakłady środków inwestycyjnych niezbędne na realizację przyjętego planu we wszystkich pięciu latach jego realizacji obejmowały kwotę 383.905,8 tys.zł , w tym zadania przyjęte na rok 2007 obejmowały kwotę 30.264,2 tys.zł. Środki na realizację zadań w sprawozdawanym roku budżetowym pochodziły z budżetu miasta, z Gminnego i Powiatowego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z budżetów innych realizatorów zadań (jak: OPWiK Sp. z o., OPEC Sp. z o.o., OTBS) oraz źródeł pozabudżetowych do których wystąpiono o pozyskanie środków. Były to planowane pożyczki i dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, oraz środki funduszy unijnych jak Fundusz Spójności, Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego. Źródła finansowania poszczególnych zadań były oznaczane przy nazwach zadań inwestycyjnych.

* * *

W wyniku zmian, wprowadzonych w okresie sprawozdawczym, dokonano szeregu zmian polegających na łączeniu zadań, wykreśleniu, zmian w nazwach określających zadania oraz ich wartościach finansowych w poszczególnych latach.

Wykreślono 4 zadania poprzez włączenie ich do programu inwestycyjnego „Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców” będącego jedną z pozycji w wieloletnim planie. Były to zadania :

- „Budowa ul. Kasprowicza” ,
- „Budowa ulic: Agrestowa, Malinowa, Sadowa” ,
- „Przebudowa ul. Wesołej” ,
- „Budowa ul. Jarzębinowej” – w zakresie od ul. Leśnej do Grabowej. Pozostały odcinek od ul. Leśnej do ul. Leszczynowej pozostał w wieloletnim planie.

Dokonano zmiany nazw zadań :

- „Termomodernizacja i remont w Sz. Podst. Nr 8 i Gimnazjum Nr 2” na „Remont Gimnazjum Nr 2”
- „Budowa krytej pływalni przy ul. Witosa” na „Budowa Wielofunkcyjnej Bazy Turystyczno – Rekreacyjnej Mazowsza Północno-Wschodniego w Ostrołęce”

Ponieważ do wieloletniego planu inwestycyjnego wpisywane są zadania, których nakłady ogółem wynoszą ponad 100.000,00 zł , w wyniku zmian budżetowych do WPI wprowadzono 12 nowych zadań tj. :

- „Budowa parkingu przy ul. Szwedzkiej” ,
- „Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego (udział miasta),
- „Zakup autobusu na potrzeby klubów sportowych” ,
- „Zakup podłogi profesjonalnej – siatkarskiej w hali sportowo-widowiskowej im. A. Gołasia (przy ul. Traugutta” ,
- „Zakup mikrobusu 9-osobowego do przewoży osób niepełnosprawnych dla DPS”
- „Przebudowa sieci ciepłej w ul. Korczaka”
- „Termomodernizacja Gimnazjum Nr 2” ,
- „Remont sali gimnastycznej Gimnazjum nr 1” ,
- „Remont dachu budynku CKP” ,
- „Remont pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 6” ,
- „Budowa ul. Rolnej – włączenie do ul. Goworowskiej” ,
- „Termomodernizacja budynku hotelowego MOSiR przy ul. Witosa”

Ze względu na dokonanie, w minionym roku, zmiany uchwały w sprawie pięcioletnich planów inwestycyjnych miasta Ostrołęki, niezbędne jest wypracowanie nowej spójnej ze Strategią Rozwoju Miasta, formy prezentowania planu, jego aktualizacji oraz metodyki opracowania kolejnych edycji planu jako narzędzia realizacji Strategii.

Należy również zwrócić uwagę na fakt, iż ze względu na kroczący charakter WPI w okresach pięcioletnich jego ramy czasowe przekroczyły poza horyzont czasowy przewidziany dla Strategii Rozwoju Miasta.

Osobą odpowiedzialną do przedstawienia materiału w toku prac legislacyjnych i na sesję Rady Miasta jest Pan Mieczysław Hendożko Dyrektor Wydziału Inwestycji i Funduszy Europejskich.

Sprawę prowadzi : M.Mieczkowska Wydział Inwestycji i Funduszy Europejskich tel. 029/7646811 w. 309

Informacja o realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2007 -2011 za rok budżetowy 2007

L.p.	Tytuł	Kod zadania	Data roz.	Data zak.	Wynik Oceny	Planowane nakłady [tys.zł]	wykonanie do k. 2006r.	Plan na k. 2007r.	wykonanie 2007r.	Opis wykonania
1	Modernizacja targowiska przy ul.Targowej i Zawadzkiego	GKMOŚ-01/01	2000	2010	549,8	1 450,0	318,2	60,0	56,1	Wykonano elektryfikację targowiska tj. zasilanie i oświetlenie targowiska.
2	Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Kopernika i ul.Sienkiewicza	IWD-27/03	2004	2009	543,2	2 000,0	717,6	23,4	23,4	Przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy z powodów formalnych został unieważniony. Przygotowano materiały do ponownego ogłoszenia przetargu nieograniczonego w wyniku którego wybrano wykonawcę
3	Budowa ul.Padlewskiego do granic miasta z gm.Olszewo-Borki z przebudową geometrii skrzyżowania ul.Padlewskiego z ul.Sierakowskiego	IWD-10/03	2006	2008	540,4	915,9	3 599,0	40,0	36,6	Wykupiono teren niezbędny na poprawę kąta widoczności z ul.Sierakowskiego oraz przestawiono słupy oświetleniowe na wykupiony grunt.
4	Termomodernizacja obiektu Szkoły Podst. nr 1	WOKST-7/04	2005	2008	539,2	2 000,0	1 574,6			Zadanie nie przewidziane do realizacji w 2007r.
5	Termomodernizacja obiektu ZSZ Nr 2 z internatem	WOKST-1/06	2006	2009	539,2	3 016,0	229,1	1 347,0	942,2	W ramach II etapu termomodernizacji wymieniono 254 szt. stolarki okiennej drewnianej na PCW. W ramach III etapu termomodernizacji wymieniono 221 szt. stolarki okiennej drewnianej na PCW. W ramach IV etapu wymieniono stolarkę okienną w budynku internatu. Złożono wniosek wstępny o pożyczkę z WFOŚiGW w Warszawie na kontynuację robót termomodernizacyjnych.

6	Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody *	IWD-1/03	1998	2010	538,2	8 500,0	1 726,8	755,3	522,1	Zapłacono zobowiązania za 2006r. W ramach inwestycji wspólnych z OPWiK uzupełniono przyłącza wodociągowe w ul.Nadziei. Wykonano i odebrano sieć wodociągową w ul.Ogrodowej i przyległych. Zakończono i odebrano wymianę sieci wodociągowych z rur azbestowych w ul. 11 Listopada na odcinku od ul.Inwalidów Wojennych do ul.Bogusławskiego.
7	Sala kinowo-konferencyjna przy OCK	WOKST-11/04	2008	2010	537,4	2 500,0	0,0			Zadanie nie przewidziane do realizacji w 2007r.
8	Monitoring wizyjny m.Ostrołęki II etap	GKMOŚ-1/02	2003	2008	533,4	1 320,4	1 321,7	70,0	64,4	Zamontowana została 1 kamera monitoringu wizyjnego przy ul.Sienkiewicza w rejonie budynków 46 i 48
9	Opracowanie ewidencji dróg	IWD-016/01	2001	2008	532,2	528,2	206,4	20,0	17,3	
10	Budowa ul.Ławskiej z kanalizacją deszczową	IWD-3/03	2005	2007	530,0	1 750,0	1 012,6	754,1	717,3	Wykonano odc. Ul.Ławskiej od ul.Jaśminowej do ul.Granicznej oraz chodniki na całej długości ul.Ławskiej. Wykupiono grunt od osoby fizycznej pod budowę brakującego odcinka chodnika w zakresie zgodnym z projektem budowlanym. Wykonano brakujący chodnik w rejonie skrzyżowania ul.Ławskiej z ul. 11 Listopada. Uzyskano i rozliczono dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
11	Budowa budynku socjalnego przy ul.Legionowej na os.Wojciechowice	GKMOŚ-1/05	2005	2009	530,0	4 800,0	0,0	100,0	93,6	Opracowana została dokumentacja projektowa na budowę budynku socjalnego. Podpisano z OTBS Sp. z o.o. umowę o zastępstwo inwestycyjne budowy budynku socjalnego.
12	Oświetlenie ul.Goworowskiej od ul.Sadowej do przejazdu PKP	IW-014/00	2000	2008	527,8	340,0	20,0			Zadanie nie przewidziane do realizacji w 2007r.
13	Budowa ul.Łęczysk	IW-028/00	2003	2008	525,6	1 958,0	561,9	71,2	59,3	Opracowano dokumentację projektową ostatniego odcinka ulicy. Uzgodniono z właścicielem działki położonej w liniach rozgraniczających ulicy zamianę gruntu na działkę Miasta położoną w bezpośrednim sąsiedztwie drogi. W trakcie opracowania materiały geodezyjne niezbędne do pozyskania decyzji administracyjnych podziału nieruchomości umożliwiających nabycie gruntu i uzyskanie pozwolenia na budowę.
14	Wymiana pokryć dachowych z eternitu wraz z utylizacją *	GKMOŚ-1/03	2004	2010	524,8	1 240,0	560,7	150,0	150,0	Wykonano wymianę pokrycia dachowego z eternitu falistego na inne pokrycie dachowe na budynku przy ul. Partyzantów 2.

15	Wymiana rozdzielczych i os. sieci ciepłych na os. Traugutta #	OPEC	2006	2007	523,2	950,0	300,0	650,0		Zadanie realizowane przez Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej.
16	Wykup od Spółdzielni Mleczarskiej "Ostrołęka udziałów OPWiK	PRM-1/06	2006	2007	521,0	1 268,3	500,0	760,3	752,5	Wykupiono udziały OPWiK od Spółdzielni Mleczarskiej "Ostrołęka"
17	Wykup od PEKPOL SA udziałów OPWiK Sp.z o.o.	PRM-2/06	2006	2007	521,0	456,3	200,0	253,7	251,0	Wykupiono udziały OPWiK od "Pekpol" SA
18	Boisko sportowe przy Szkole Podst. nr 10	WOKST-8/04	2005	2007	519,8	2 242,0	824,0	700,0	690,0	Złożono do Ministerstwa Sportu wniosek końcowy i uzyskano dofinansowanie w wysokości 250.000 zł za środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Wykonano i odebrano II etap budowy boisk sportowych tj. podbudowę asfaltobetonową pod nawierzchnie poliuratanową bieżni 4-torowej, bieżnię 4-torową o nawierzchni poliuratanowej do biegów na 60 m wraz z rozbiegiem do skoczni w dal i trójskokiem, oświetlenie boiska, trybuny, ogrodzenie oddzielające boisko i bieżnie od widowni. Zadanie zostało rozliczone z Ministerstwem Sportu.
19	Przebudowa ul.Ogródkowej	IWD-14/03	2004	2007	516,2	729,0	485,9	226,7	189,0	Zakończono i odebrano przebudowę ulicy Ogródkowej oraz wykonano dodatkowy zakres nawierzchni drogowej łączącej ul.Ogródkową z ul.Wiązową.
20	Budowa ul.Korczaka	IWD-20/03	2005	2008	516,2	5 000,0	976,4	89,0	71,1	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa - termin umowy 31.03.2008r. Trwają prace związane z nabyciem gruntu w drodze zamiany, niezbędnego do wykonania części wlotu ul.Korczaka do ul.Goworowskiej.
21	Przebudowa chodnika przy ul.11 Listopada na odc. od ul.Bogusławskiego do ul.Inwalidów Wojennych	IWD-3/04	2005	2007	516,0	200,0	100,0	50,0	47,5	Zakończono i odebrano budowę nowej nawierzchni chodnika po przebudowie sieci wodociągowej z rur azbestowych.

22	Przebudowa drogi krajowej Nr 61 ^{xx}	RD/001/00	1996	2010	474,2	33 245,0	7 388,4	1 628,3	372,1	Przebudowa ul. Warszawskiej do granic miasta - zatwierdzona została koncepcja projektowa przebudowy. W trakcie opracowania projekty budowlano-wykonawcze. Termin umowy wykonania dokumentacji 31.07.08r. <u>Przebudowa ul. Mostowej</u> - opracowano dokumentację projektową na przebudowę nawierzchni drogowej w ul. Mostowej (od ul. Szpitalnej do skrzyżowania z ul. Bogustawskiego do ul. Kickiego) i przebudowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Bogustawskiego i przejść dla pieszych do I LO oraz budowę sygnalizacji na przejściu dla pieszych do szkoły dla dzieci niepełnosprawnych w ul. Traugutta do ul. Szkolnej. Uzyskano wymagane decyzje administracyjne na przebudowę ul. Mostowej wraz z przebudową zatok autobusowych. <u>Przebudowa ul. I AWP</u> - w drodze przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę dokumentacji budowlanej i wykonawczej na przebudowę drogi krajowej nr 61 - ul. I Armii WP i odcinek ul. Traugutta. Umowny termin zakończenia prac 31.07.08r.
23	Remont krytej pływalni ul. Piłsudskiego 6	KST-002/00	2006	2007	473,6	300,0	150,0			Zadanie nie przewidziane do realizacji w 2007r.
24	Stacja segregacji odpadów komunalnych miasta Ostrołęki i gmin powiatu ostrołęckiego ^{xxx}	GKMOŚ-5/01	2002	2009	471,0	21 699,4	6,1	100,0	28,2	Zapłacono za wypis i wyrys działek z rejestru gruntu.
25	Budowa ppołączenia ul. Targowej z ul. Graniczną	IW-001/00	2000	2010	451,4	1 320,0	1 026,3	12,5	12,5	Oplata roczna za 2007r. z tyt. wyłączenia gruntu leśnego z produkcji leśnej.
26	Przebudowa drogi Nr 627 z kanalizacją deszczową - ul. Witosa, Ostrowska i ul. Słowackiego w Ostrołęce ^{xx}	RD-002/00	1995	2010	451,4	40 900,0		610,0	284,9	<u>Ulica Witosa</u> . W 2006 r. opracowano dokumentację projektową. Trwały uzgodnienia studium wykonalności. Pozostało zaprojektowanie ekranów dźwiękochłonnych w formie powszechnie stosowanych rozwiązań oraz uzyskanie pozwolenia na budowę. W trakcie opracowania dokumentacja projektowa na budowę parkingu w ilości ok. 40 miejsc postojowych w zamian za miejsca, które będą zlikwidowane w trakcie przebudowy ul. Witosa. Warunkiem wykonania parkingu jest nieodpłatne nabycie przez miasto praw własnościowych do gruntu OSM położonego w rejonie ul. Witosa od strony budynków wielorodzinnych. <u>Ulica Ostrowska</u> - opracowano i zatwierdzono do dalszego projektowa koncepcję projektową na przebudowę ulicy. Opracowano koncepcję stałej organizacji ruchu drogowego oraz badania geotechniczne podłoża i konstrukcji nawierzchni drogowej ulicy. termin umowy

											30.07.08r. wraz z pozwoleniem na budowę. <u>Ulica Słowackiego</u> - opracowano i zatwierdzono do dalszego projektowania koncepcję projektową na przebudowę ulicy. Opracowano koncepcję stałej organizacji ruchu drogowego oraz badania geotechniczne podłoża i konstrukcji nawierzchni drogowej ulicy. termin umowny 30.07.08r. wraz z pozwoleniem na budowę
27	Przebudowa drogi krajowej Nr 53 XX	IWD-13/01	2007	2011	448,0	12 000,0	0,0	100,0	49,0	Zatwierdzono do dalszego etapu projektowania koncepcję przebudowy i stałej organizacji ruchu drogowego ul.Stacha Konwy na odcinku od ronda Ks.Siemowita III do granic miasta oraz wykonano badania geotechniczne podłoża i nawierzchni drogowej ulicy. Termin opracowania dokumentacji 30.07.2008r.	
28	Remont hali sportowej przy ul.Partyzantów	KST-008/00	2008	2008	445,0	170,0	0,0			Zadanie nie przewidziane do realizacji w roku 2007.	
29	Modernizacja stacji paliw MZK*	MZK-1/06	2007	2008	444,2	350,0	0,0	150,0	115,9	Wymieniono instalację napełniania i tłoczenia paliwa, dystrybutor paliwa, wprowadzając bezobsługowy tankomat oraz zamontowano monitoring : wycieków paliwa ze zbiornika i stanu paliwa w zbiorniku. Wykonano roboty dot. zbiornika nr 1.	
30	OTBS budowa - Budynki mieszkalne wielorodzinne z infrastrukturą #	IW-GKM-01/01 OTBS	2003	2008	442,4	12 667,3	7 145,0	2 305,0		Zadanie realizowane przez OTBS Sp. z o.o.	
31	Budowa Wielofunkcyjnej Bazy Turystyczno - Rekreacyjnej Mazowsza Północno-Wschodniego w Ostrołęce	WOKst-12/04	2007	2011	384,4	32 000,0	0,0	28,7	28,7	Opracowany został projekt koncepcyjno - architektoniczny krytej pływalni z częścią rekreacyjną i odnową biologiczną. W trakcie opracowania dokumentacja budowlano - wykonawcza.	
32	Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków w Ostrołęce i gminie Olszewo-Borki (Projekt)* /X	IWD-2/03	2002	2010	370,6	110 047,0	2 829,2	6 023,6	765,2	Zgodnie z umową z dnia 03.04.2007r. Przekazano środki do OPWiK na realizację zadania.	
33	Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków m. Ostrołęki (inwestycje wspólne z OPWiK)*	IWD-24/06	2002	2010	370,6	5 000,0	1 047,4	983,3	983,3	W ramach inwestycji wspólnej z OPWiK wykonano kanalizację sanitarną w ul.Goworowskiej za torami w stronę ul.Skrajnej, ul.Dalekiej wraz z przewiertami przez ul.Goworowską i pod torami oraz z ul.Jedności i ul.Patriotów. Zapłacono zobowiązania za 2006r.	

34	Budowa obwodnicy - etap II dokumentacja projektowa , wykup gruntów	IW-012/00/02	2008	2010	368,6	2 500,0				Zadanie nie przewidziane do realizacji w 2007r.
35	Budowa stadionu lekkoatletycznego o nawierzchni tartanowej przy ul.Witosa 1	WOSS-10/02	2009	2011	368,4	4 300,0	0,0			Zadanie nie przewidziane do realizacji w 2007r.
36	Opracowanie projektu rekultywacji składowiska odpadów wraz z określeniem możliwości wykorzystania sąsiedniego pola popiołów pod nowe kwatery dla składowania popiołów #	OTBS-1/06	2007	2008	354,4	250,0		50,0		Zadanie realizowane przez Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
37	ZOOiAZB - rozbudowa bazy przy ul.Wiaduktowej 3 z wymianą pokryć, stolarki, wyk.elewacji i rozbudowa budynku administracji	ZOOAZB-1/06	2008	2011	354,4	795,0				Zadanie nie przewidziane do realizacji w 2007r.
38	Przebudowa ul.Gomulickiego, Gołębiej i przygotowanie dokumentacji na przebudowę ul.Skrytej zgodnie z "Lokalnym programem rewitalizacji dla Obszaru Starego Miasta i Fortów Bema Miasta Ostrołęki" */**	IWD-23/04	2005	2007	354,0	2 628,1	316,8	2 498,1	2 209,8	Zadanie realizowane przy dofinansowaniu środkami Unii Europejskiej i budżetu państwa. W dniu 30.11.2007r. Zostały zakończone i odebrane roboty związane z przebudową ul.Gomulickiego. W ramach zadania zrealizowano również roboty uzupełniające w zakresie przebudowy oświetlenia i przyłączy elektrycznych do budynków w ul.Bernardyńskiej. Na podstawie umowy o realizację inwestycji wspólnej z OPWiK wykonano przebudowę kanalizacji sanitarnej. W dniach od 15.01.08r. do 22.01.08r.przeprowadzona została przez mazowiecki Urząd Wojewódzki kontrola z realizacji projektu, w wyniku której stwierdzono zgodność projektu z umową o dofinansowanie projektu. Projekt został zakończony i rozliczony. Ulica Skryta - w trakcie opracowania dokumentacja projektowa na przebudowę nawierzchni drogowej wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia i brakującego uzbrojenia. Termin umowny zakończenia prac 30.04.2008r.

39	Przebudowa punktu wydawania bezpłatnych posiłków przy ul. Kilińskiego 2A, zgodnie z "Lokalnym Programem rewitalizacji dla Obszaru Starego Miasta i Fortów Bema Miasta Ostrołęki"	SSM-3/05	2004	2007	354,0	274,0	70,60	71,2	0,0	
40	Centrum Kształcenia Praktycznego (termomodernizacja, wymiana stolarki)	CKP-001/00	2008	2009	353,2	624,3	0,0			Zadanie nie przewidziane do realizacji w 2007r.
41	Mazowiecki System Informacji Przestrzennej Gmin i Powiatów współdziałających w ramach województwa - udział miasta	BGK-1/06	2007	2008	348,4	965,5	0,0			Zadanie nie przewidziane do realizacji w 2007r.
42	Termomodernizacja Internatu I LO - II etap	WOKST-13/04	2008	2008	339,2	410,0	0,0			Zadanie nie przewidziane do realizacji w 2007r.
43	Termomodernizacja budynków MZK (wraz z wymianą stolarki okiennej)	MZK-2/06	2008	2009	338,0	250,0	0,0			Zadanie nie przewidziane do realizacji w 2007r.
44	Przebudowa ul. Zawadzkiego z odwodnieniem	IWD-5/02	2008	2009	337,2	600,0	0,0			Zadanie nie przewidziane do realizacji w 2007r.
45	Przedszkole Miejskie nr 7 wymiana okien termoizolacja ścian stropodachu, wymiana inst. C.o. i wod.kan.	WOSS-3/02	2008	2011	337,2	470,0	0,0			Zadanie nie przewidziane do realizacji w 2007r.
46	Przedszkole miejskie nr 17 wymiana okien roboty termomodernizacyjne, modernizacja hydrauliki	WOSS-4/02	2008	2011	337,2	547,0	0,0			Zadanie nie przewidziane do realizacji w 2007r.

47	Przedszkole Miejskie nr 13 termoizolacja budynku	WOSS-5/02	2008	2009	337,2	220,0	0,0		Zadanie nie przewidziane do realizacji w 2007r.
48	Przedszkole Miejskie Nr 10 (termomodernizacja, remont dachu, modernizacja systemu grzewczego)	WOSS-11/02	2008	2008	337,2	276,5	0,0		Zadanie nie przewidziane do realizacji w 2007r.
49	Przedszkole Miejskie nr 8 termomodernizacja ścian i stropodachu z pokryciem, wymiana stolarki drzwiowej	WOKST-3/04	2009	2009	337,2	351,0	0,0		Zadanie nie przewidziane do realizacji w 2007r.
50	Przedszkole Miejskie nr 15 termomodernizacja ścian i stropodachu z pokryciem, remont tarasów	WOKST-15/04	2008	2009	337,2	130,0	0,0		Zadanie nie przewidziane do realizacji w 2007r.
51	Przedszkole Miejskie nr 16 wymiana stolarki okiennej z dokończeniem docieplenia ścian i wymiana rynien	WOKST-16/04	2008	2009	337,2	193,0	0,0		Zadanie nie przewidziane do realizacji w 2007r.
52	Przedszkole Miejskie Nr 18 - termomodernizacja ścian i dachu z wymianą stolarki okiennej	WOKST-3/05	2009	2009	337,2	129,0	0,0		Zadanie nie przewidziane do realizacji w 2007r.
53	Żłobek Miejski - termomodernizacja ścian i stropodachu z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej	SSM-1/05	2008	2008	337,2	257,8	0,0		Zadanie nie przewidziane do realizacji w 2007r.
54	Budowa ul.Dobrzańskiego do ul.Gorbatowa	IW-026/00	1998	2008	334,6	993,0	356,0		Zadanie nie przewidziane do realizacji w 2007r.
55	Budowa i modernizacja wałów przeciwpowodziowych	IW-019/00	2008	2010	333,6	7 800,0	0,0		Zadanie nie przewidziane do realizacji w 2007r.

56	Modernizacja SUW Leśna #	OPWiK-4/02	2006	2008	328,4	2 320,0	330,0	1 090,0		Zadanie realizowane przez Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
57	Połączenie SUW "Kurpiowska" i SUW "Leśna" #	OPWiK-1/05	2005	2008	328,4	1 000,0	35,0	500,0		Zadanie realizowane przez Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
58	Budowa ul.Kaczyńskiej wraz z kan.deszcz.	IWD-4/03	2002	2011	327,6	4 136,0	1 074,2			Zadanie nie przewidziane do realizacji w 2007r.
59	Termomodernizacja obiektu UM przy Bema**/*	IWD-28/03	2004	2007	322,8	1 020,0	360,9	563,1	563,0	Roboty zostały zakończone i odebrane. Zapłacono zobowiązania za 2006r. Z GFOSiGW w kwocie 35.500,00 zł
60	Budowa ul.Nadnarwiańskiej	IWD-08/01	2008	2008	322,2	490,0	0,0			Zadanie nie przewidziane do realizacji w 2007r.
61	Zespół Szkół Zawodowych nr 2 roboty wewnętrzne w budynkach	WOKST-4/04	2008	2012	321,2	2 917,0	0,0			Zadanie nie przewidziane do realizacji w 2007r.
62	Remont w Sz.Podst. Nr 6 (termomodernizacja ścian i stropodachu z pokryciem)	OW-006/00	2008	2009	319,8	695,4	0,0			Zadanie nie przewidziane do realizacji w 2007r.
63	Remont obiektu Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4	IWD-1/05	2008	2009	319,2	700,0	0,0			Zadanie nie przewidziane do realizacji w 2007r.
64	Zespół Szkół Zawodowych nr 3 (podłogi stolarka okienna, termomodernizacja, wymiana instalacji co)	WOSS-9/02	2008	2009	318,4	310,0	0,0			Zadanie nie przewidziane do realizacji w 2007r.
65	Budowa pełnowymiarowych boisk piłkarskich przy ul.Witosa 1 ^{xx}	KST-003/00	2007	2009	244,4	3 650,0	0,0	70,0	32,2	Opracowana została dokumentacja projektowa zamienna budowy boisk piłkarskich na terenie MOSiR.

66	Modernizacja budynku Internatu I LO (roboty wewnętrzne)	OW-06/01	2008	2009	243,8	650,0	0,0			Zadanie nie przewidziane do realizacji w 2007r.
67	Modernizacja obiektu Gimnazjum Nr 1	OW-007/00	2009	2010	240,6	1 541,0	0,0			Zadanie nie przewidziane do realizacji w 2007r.
68	Budowa infrastruktury tech. przy udziale mieszkańców */**	IW-030/00	2001	2008	239,8	7 814,9	5 336,6	3 402,3	2 727,7	<u>Zakończono roboty rozpoczęte w 2006r.</u> : budowa nawierzchni drogowej w ulicach Morełowa, Wiśniowa, Brzoskwiniowa, budowa jezdni ul. Różanej. <u>Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę</u> : kanalizacji deszczowej i nawierzchnię ulicy Błękitnej i ul. Turkusowej, budowę ul. Gospodarczej wraz z oświetleniem i odwodnieniem, opracowano projekt branży drogowej na przebudowę ul. Wesolej (ze względu na przedłużające się uzgodnienia z Rejonem Energetycznym zakończenie prac projektowych ustalona na 29.02.2008r.. Przebudowa nawierzchni w ul. Korczaka na odc. od ul. Poznańskiej do ul. H. Sawickiej - termin umowy ustalono na 29.02.08r. <u>Przebudowa ul. Kasprowicza</u> - pozyskano grunt niezbędny pod budowę ulicy. Uzyskano decyzję pozwolenie na budowę. W trakcie przygotowania dokumenty do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy. <u>Realizowano prace związane z budową</u> : nawierzchni jezdni, chodników i wjazdów bramowych w ulicach Agrestowa, malinowa, sadowa - termin zakończenia 31.07.2008r.; budowa ulic Jarzębinowej i Grabowej - termin umowy zakończenia 31.07.2008r. <u>Zakończono i odebrano zadania</u> : budowa ul. Denisiewicza z oświetleniem; remont ul. Krzywej i łącznika od ul. Krzywej do ul. Insurekcyjnej; budowa kanalizacji deszczowej w ul. Komisji Edukacji Narodowej.
69	Przebudowa sieci ciepłych na osiedlu domków jednorodzinnych - prawa strona os. Sienkiewicza	OPEC-1/06	2010	2012	239,6	1 000,0				Zadanie nie przewidziane do realizacji w 2007r.
70	Przedszkole Miejskie nr 5 Oddz. Integracyjny likwidacja barier architektonicznych, termomodernizacja budynku	WOSS-2/02	2007	2011	239,6	459,6	0,0	100,0	0,0	

71	Modernizacja obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	WOSS-1/03	2008	2010	239,6	2 098,6	0,0			Zadanie nie przewidziane do realizacji w 2007r.
72	Termomodernizacja budynku Zespół Szkół nr 3	WOSS-2/03	2008	2008	239,2	316,5	0,0			Zadanie nie przewidziane do realizacji w 2007r.
73	Przebudowa ul.Prądyńskiego II etap	IWD-020/01	2008	2010	237,8	550,0	0,0			Zadanie nie przewidziane do realizacji w 2007r.
74	Zakup autobusów spełniających normy ekologiczne (Euro 2 i 3) EURO 4 dla MZK	MZK-2/04	2004	2008	234,4	1 866,8	1 366,8			Zadanie nie przewidziane do realizacji w 2007r.
75	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 - Internat	IW-031/00	1994	2010	233,8	1 750,0	857,0			Zadanie nie przewidziane do realizacji w 2007r.
76	Budowa myjni samochodowej z urządzeniami technologicznymi, podczyszczalnią ścieków oraz recyklingiem wody myjącej (MZK)	MZK-1/04	2008	2009	232,4	895,0	0,0			Zadanie nie przewidziane do realizacji w 2007r.
77	Remont zespołu kortów tenisowych przy ul.Hallera wraz z budynkiem zaplecza	WOSS-1/03	2008	2009	230,4	230,0	0,0			Zadanie nie przewidziane do realizacji w 2007r.
78	Budowa budynków socjalnych oraz adaptacja budynków na cele mieszkaniowe	GKMOŚ-3/02	2009	2010	230,0	3 700,0	0,0			Zadanie nie przewidziane do realizacji w 2007r.
79	Remont kapitalny budynku I AWP 42	GKMOŚ-6/02	2009	2010	230,0	2 150,0	0,0			Zadanie nie przewidziane do realizacji w 2007r.
80	Budowa budynku mieszkalnego celem przekwaterowania mieszkańców budynku I AWP 42	GKMOŚ-5/02	2009	2011	230,0	5 000,0	0,0			Zadanie nie przewidziane do realizacji w 2007r.

81	Przebudowa budynków z lokalami socjalnymi przy ul. Sienkiewicza 46 i 48 na mieszkania pełnowartościowe	GKMOŚ-4/02	2004	2010	230,0	1 800,0	70,0				Zadanie nie przewidziane do realizacji w 2007r.
82	Zagospodarowanie Alei Jana Pawła II	GKMOŚ-20/02	2008	2009	229,8	850,0	0,0				Zadanie nie przewidziane do realizacji w 2007r.
83	Remont budynku Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	ZPS-004/00	2008	2009	229,0	603,0	0,0				Zadanie nie przewidziane do realizacji w 2007r.
84	Budowa ul. Żołnierzy Armii Krajowej	IW-022/00	1997	2008	228,2	245,0	15,0				Zadanie nie przewidziane do realizacji w 2007r.
85	Wykup nieruchomości	GGN-01/01	2007	2007	227,8	347,2	0,0	347,2	200,8		Wykupiono grunt pod budowę dróg : Turskiego, Gorbatowa, Pomian, Jaracza, Batorego, Goworowska.
86	Pomoc wspólnotom mieszkaniowym w zak.dociepleń, remont bud. i modernizacji instalacji	GKMOŚ-3/01	2009	2010	226,8	300,0	0,0				Zadanie nie przewidziane do realizacji w 2007r.
87	Remont budynków Urzędu Miejskiego	IWD-12/02	2004	2009	222,0	639,8	279,8				Zadanie nie przewidziane do realizacji w 2007r.
88	Remont budynku Ratusza	IWD-28/06	2008	2008	222,0	380,0					Zadanie nie przewidziane do realizacji w 2007r.
89	Remont budynku Szkoły Podstawowej nr 1 - roboty wewnętrzne	WOKST-6/04	2009	2010	221,2	400,0	0,0				Zadanie nie przewidziane do realizacji w 2007r.
90	Dokończenie budowa bloku żywieniowego w Szkole Podst. Nr 10	WOKST-17/04	2007	2009	219,8	1 500,0	0,0	60,0	0,0		W trakcie opracowania dokumentacja projektowa.
91	Remont budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	WOKST-6/06	2008	2008	219,8	100,0					Zadanie nie przewidziane do realizacji w 2007r.

92	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - budowa windy przyściennej dla niepełnosprawnych	WOKST-7/06	2008	2009	219,8	230,0				Zadanie nie przewidziane do realizacji w 2007r.
93	Remont budynków ZSZ Nr 1	OW/9/00	2006	2010	219,2	1 198,9	245,7	622,7	622,5	Zakończono roboty wykończeniowe niezbędne do przekazania budynku internatu do użytkowania. W trakcie wykonania elewacji budynku.
94	Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania	ORI-2/06	2007	2007	217	125,0	0,0	54,9	54,9	Zakupiono sprzęt komputerowy.
95	Rozbudowa sieci szkieletowej łączącej budynek UM przy Pl.Bema z bud.przy ul.Berka Joselewicza oraz wykonanie sieci szkieletowej w budynkach przy ul.:B.Joselewicza i Kościuszki	ORI-1/06	2006	2007	217,0	285,0	10,0	75,2	60,2	Ułożone zostały kable optyczne pomiędzy budynkami przy pl.Bema, B.Joselewicza i J. Kazimierza. Zapłacono zobowiązania za 2006r.
96	Remont ul.V Pułk Ułanów	IWD-15/03	2008	2008	216,2	220,0	0,0			Zadanie nie przewidziane do realizacji w 2007r.
97	Remont ul.Turskiego	IWD-16/03	2008	2008	216,2	528,0	0,0			Zadanie nie przewidziane do realizacji w 2007r.
98	Budowa ul.Skowrońskiego	IWD-17/03	2008	2010	216,2	652,0	0,0			Zadanie nie przewidziane do realizacji w 2007r.
99	Budowa ul.Wspólnej	IWD-25/03	2008	2010	216,2	450,0	0,0			Zadanie nie przewidziane do realizacji w 2007r.
100	Remont ul.Bogusłowskiego z odwodnieniem	IWD-11/04	2008	2010	216,2	600,0	0,0			Zadanie nie przewidziane do realizacji w 2007r.
101	Poszerzenie ul.Sygietyńskiego i ul.Celulozowej	IWD-12/04	2008	2010	216,2	450,0	0,0			Zadanie nie przewidziane do realizacji w 2007r.
102	Remont ul.Partyzantów	IWD-16/04	2008	2008	216,2	260,0	0,0			Zadanie nie przewidziane do realizacji w 2007r.
103	Remont ul.W.Bielik i Makarowej	IWD-17/04	2008	2008	216,2	260,0	0,0			Zadanie nie przewidziane do realizacji w 2007r.
104	Remont ul.Berlinga	IWD-22/04	2008	2009	216,2	300,0	0,0			Zadanie nie przewidziane do realizacji w 2007r.

105	Budowa ul.Lelewela	IWD-4/04	2006	2008	216,2	1 580,0	146,4	500,0	318,1	Wykonano kanalizację deszczową (bez przykanalików i krtek ściekowych) oraz kanalizację sanitarną. Pozostałe roboty będą wykonywane w 2008r. Termin umowy zakończenia zadania 31.08.2008r.
106	Budowa ul.Okopowa	IWD-18/04	2008	2010	216,2	1 000,0	0,0			Zadanie nie przewidziane do realizacji w 2007r.
107	Przebudowa nawierzchni drogowej z budową kanalizacji deszczowej w ul.Parkowej	IWD-14/04	2008	2010	216,2	500,0	0,0			Zadanie nie przewidziane do realizacji w 2007r.
108	Budowa ul.Lenartowicza	IWD-2/05	2006	2009	216,2	920,0	0,0	50,0	42,5	W drodze przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę budowy ulicy. W 2007r. Robót nie rozpoczęto. Umowny termin zakończenia zadania 30.06.2009r.
109	Budowa ul.Jarzębinowej (od ul.Leszczynowej do ul.Leśnej)	IWD-5/06	2008	2009	216,2	460,0	0,0			Zadanie nie przewidziane do realizacji w 2007r.
110	Budowa ul.Rolnej - włączenie do obwodnicy i do ul.Goworowskiej	IWD-7/06	2006	2009	216,2	1 500,0	7 503,0	600,0	215,7	Opracowana została dokumentacja projektowa. Wykupiono grunt pod budowę włączenia ul.Rolnej do ul.Goworowskiej.
111	Budowa ul.Żniwnej	IWD-8/06	2008	2008	216,2	508,0	0,0			Zadanie nie przewidziane do realizacji w 2007r.
112	Przebudowa ul.Słonecznej	IWD-9/06	2008	2009	216,2	783,0	0,0			Zadanie nie przewidziane do realizacji w 2007r.
113	Budowa ul.Sowińskiego	IWD-10/06	2010	2011	216,2	2 100,0	0,0			Zadanie nie przewidziane do realizacji w 2007r.
114	Budowa ul.Spokojnej	IWD-11/06	2007	2008	216,2	800,0	0,0	40,0	0,0	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa na budowę ulicy.
115	Budowa ul.Wypychy	IWD-12/06	2009	2012	216,2	1 607,0				Zadanie nie przewidziane do realizacji w 2007r.
116	Budowa ul.Otok	IWD-13/06	2010	2012	216,2	1 197,0				Zadanie nie przewidziane do realizacji w 2007r.
117	Budowa ul.Sierakowskiego	IWD-14/06	2009	2011	216,2	1 142,0				Zadanie nie przewidziane do realizacji w 2007r.
118	Przebudowa ul.Skrytej	IWD-15/06	2008	2009	216,2	337,0				Zadanie nie przewidziane do realizacji w 2007r.
119	Budowa ul.Żeromskiego - II etap (od przejazdu kolejowego do granic miasta)	IWD-16/06	2009	2010	216,2	1 120,0				Zadanie nie przewidziane do realizacji w 2007r.

120	Budowa ul.Kolejowej	IWD-17/06	2010	2011	216,2	1 000,0				Zadanie nie przewidziane do realizacji w 2007r.
121	Budowa drogi dojazdowej między ul.Żeromskiego, ul.Prusa w sąsiedztwie trójkąta PKP	IWD-18/06	2008	2009	216,2	400,0				Zadanie nie przewidziane do realizacji w 2007r.
122	Budowa chodników przy ul.Wyspiańskiego	IWD-19/06	2009	2009	216,2	130,0				Zadanie nie przewidziane do realizacji w 2007r.
123	Oświetlenie ul.Rolnej	IWD-20/06	2008	2009	216,2	160,0				Zadanie nie przewidziane do realizacji w 2007r.
124	Budowa ul.Zielonej	IWD-21/06	2009	2010	216,2	660,0				Zadanie nie przewidziane do realizacji w 2007r.
125	Budowa ul.Lokalnej	IWD-22/06	2009	2010	216,2	630,0				Zadanie nie przewidziane do realizacji w 2007r.
126	Budowa drogi dojazdowej do działek przy ul. 11 Listopada 121, 121A ...	IWD-23/06	2007	2008	216,2	590,0		100,0	0,0	Ogłaszane trzykrotnie przetargi nieograniczone na opracowanie dokumentacji projektowej zostały unieważnione z braku ofert. W trakcie przygotowania następnego wdrożenie przetargu.
127	Przebudowa ul.Goworowskiej z kanalizacją deszczową i oświetleniem II etap	IW-023/00	2008	2013	215,8	13 000,0	0,0			Zadanie nie przewidziane do realizacji w 2007r.
128	Przebudowa nawierzchni w ul.Sienkiewicza	IWD-3/05	2007	2010	215,8	2 200,0	100,0	14,0	0,0	Ze względu na brak ofert w wymaganym terminie unieważniono przetarg na wykonawcę dokumentacji budowlanej przebudowy nawierzchni drogowej, przebudowy sieci wodociągowej z rur azbestowych na PE oraz remont istniejącej sieci kanalizacyjnej.
129	Remont nawierzchni w ul.Gorbatowa	IWD-20/02	2008	2008	161,6	350,0	0,0			Zadanie nie przewidziane do realizacji w 2007r.
130	Modernizacja terenu szkolnego Gimnazjum nr 1	OW-007/00	2009	2010	140,6	490,6	0,0			Zadanie nie przewidziane do realizacji w 2007r.
131	Remont obiektu Szkoły Podstawowej Nr 2 z zagospodarowaniem terenu	WOKST-14/04	2008	2012	137,2	2 220,0	0,0			Zadanie nie przewidziane do realizacji w 2007r.
132	Prace remontowe w budynku Szkoły Podstawowej nr 5	WOKST-1/05	2008	2009	137,2	200,0	0,0			Zadanie nie przewidziane do realizacji w 2007r.

133	Zespół Szkół Nr 5 budowa poddasza budynku szkoły	WOKST-2/05	2009	2010	137,2	1 875,0	0,0			Zadanie nie przewidziane do realizacji w 2007r.
134	Remont budynku Szkoły Podstawowej nr 10	WOKST-4/05	2008	2012	137,2	612,0	0,0			Zadanie nie przewidziane do realizacji w 2007r.
135	Zakup nowych autobusów MZK	MZK-3/04	2008	2011	134,4	4 500,0	0,0			Zadanie nie przewidziane do realizacji w 2007r.
136	Remont Kapitałny II LO	OW/10/00	2009	2009	130,2	670,0	0,0			Zadanie nie przewidziane do realizacji w 2007r.
137	Remont Gimnazjum nr 2	OW-008/00	2009	2009	129,0	866,0	0,0			Zadanie nie przewidziane do realizacji w 2007r.
138	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 4	OW-004/00	2008	2008	128,8	454,0	0,0			Zadanie nie przewidziane do realizacji w 2007r.
139	Regeneracja istniejących i budowa nowych studni głębinowych SUW Kurpiowska i Leśna #	OPWiK-3/02	2007	2011	128,4	1 000,0	0,0	200,0		Zadanie nie przewidziane do realizacji w 2007r.
140	Modernizacja budynku I LO etap II - roboty wewnętrzne	WOSS-4/03	2008	2009	128,0	1 170,0	0,0			Zadanie nie przewidziane do realizacji w 2007r.
141	Budowa Przedszkola Miejskiego os. Centrum	WOSS-7/02	2009	2010	125,8	2 795,6	0,0			Zadanie nie przewidziane do realizacji w 2007r.
142	Ul.Dobrzańskiego od Gorbatowa do ul.Goworowskiej	IW-027/00	2009	2011	125,4	1 720,0	0,0			Zadanie nie przewidziane do realizacji w 2007r.
143	Przebudowa sieci ciepłej w ul.Korczaka odc.K IV/323 - do ul.Goworowskiej #	OPEC-2/06	2011	2013	124,0	1 300,0	0,0			Zadanie nie przewidziane do realizacji w 2007r.
144	Przebudowa sieci ciepłej "Sponka" w ul.Zielonej#	OPEC-3/06	2009	2009	124,0	500,0	0,0			Zadanie nie przewidziane do realizacji w 2007r.

145	Przebudowa sieci ciepłej w ul. Brata Zenona Żebrowskiego (odc. Statoi - ul. Goworowska) #	OPEC-4/06	2011	2011	124,0	450,0	0,0			Zadanie nie przewidziane do realizacji w 2007r.
146	Przebudowa sieci "M" odc. M1 - M3 w ul. Traugutta (od ul. Parkowej do ul. Witosa) #	OPEC-5/06	2011	2013	124,0	2 000,0	0,0			Zadanie nie przewidziane do realizacji w 2007r.
147	Przebudowa rozdzielczych i osiedlowych sieci ciepłych os. Centrum II #	OPEC-1/02	2007	2007	124,0	500,0	0,0	500,0		Zadanie realizowane przez OPEC
148	Budowa budynku dla potrzeb archiwum zakładowego	IWD-29/06	2008	2009	122,8	324,0				Zadanie nie przewidziane do realizacji w 2007r.
149	Budowa ul. Wiaduktowej	IWD-021/01	2008	2008	122,0	330,0	0,0			Zadanie nie przewidziane do realizacji w 2007r.
150	Remont ul. Celnej wraz z kan. deszczową	IWD-5/03	2008	2009	121,6	500,0	0,0			Zadanie nie przewidziane do realizacji w 2007r.
151	Rozbudowa hotelu MOSiR ul. Witosa 1	KST-006/00	2008	2009	121,0	1 130,0	0,0			Zadanie nie przewidziane do realizacji w 2007r.
152	Remont ul. Fornalskiej z odwodnieniem	IWD-6/03	2008	2009	120,2	400,0	0,0			Zadanie nie przewidziane do realizacji w 2007r.
153	Remont ul. Mazurskiej	IWD-7/03	2008	2008	120,2	150,0	0,0			Zadanie nie przewidziane do realizacji w 2007r.
154	Szkoła Podst. Nr1 - budowa boisk sportowych	WOKST-2/06	2008	2009	119,8	700,0				Zadanie nie przewidziane do realizacji w 2007r.
155	Gimnazjum Nr 1 - budowa parkingu	WOKST-3/06	2008	2009	119,8	145,2				Zadanie nie przewidziane do realizacji w 2007r.
156	Gimnazjum nr 2 - zagospodarowanie terenu z modernizacją ogrodzenia i boisk szkolnych	WOKST-4/06	2008	2008	119,8	652,0				Zadanie nie przewidziane do realizacji w 2007r.

157	Liceum Ogólnokształcące II - utwardzenie wjazdu iparkingu	WOKST-5/06	2008	2008	119,8	137,8			Zadanie nie przewidziane do realizacji w 2007r.
158	Remont Zespołu Szkół Nr 3 (wymiana kan.sanit.)	WOSS-8/02	2008	2008	118,4	120,0	0,0		Zadanie nie przewidziane do realizacji w 2007r.
159	Budowa ul.Nowopomian - II etap	IW/040/00	2008	2011	116,2	2 788,0	0,0		Zadanie nie przewidziane do realizacji w 2007r.
160	Budowa ul.Grabowej (pozostały odcinek od ul.Ogródkowej w kierunku ul.Warszawskiej)	IWD-19/03	2008	2010	116,2	700,0	0,0		Zadanie nie przewidziane do realizacji w 2007r.
161	Budowa ul.M.Dąbrowskiej	IWD-23/03	2008	2010	116,2	800,0	0,0		Zadanie nie przewidziane do realizacji w 2007r.
162	Przebudowa ul.Krańcowej	IWD-26/03	2009	2011	116,2	700,0	0,0		Zadanie nie przewidziane do realizacji w 2007r.
163	Budowa ul.Wiejskiej	IWD-6/04	2009	2010	116,2	940,0	0,0		Zadanie nie przewidziane do realizacji w 2007r.
164	Budowa ul.Karłowicza	IWD-7/04	2008	2009	116,2	410,0	0,0		Zadanie nie przewidziane do realizacji w 2007r.
165	Budowa ul.Szymanowskiego	IWD-8/04	2008	2008	116,2	520,0	0,0		Zadanie nie przewidziane do realizacji w 2007r.
166	Budowa ul.Chełmońskiego	IWD-9/04	2008	2009	116,2	275,0	0,0		Zadanie nie przewidziane do realizacji w 2007r.
167	Budowa ul.Konarskiego	IWD-15/04	2008	2010	116,2	405,0	0,0		Zadanie nie przewidziane do realizacji w 2007r.
168	Budowa ul.Akacyjowa	IWD-19/04	2009	2010	116,2	450,0	0,0		Zadanie nie przewidziane do realizacji w 2007r.
169	Budowa ul.Redutowa	IWD-20/04	2009	2011	116,2	900,0	0,0		Zadanie nie przewidziane do realizacji w 2007r.
170	Przebudowa ul.Fortowa	IWD-21/04	2008	2011	116,2	1 000,0	0,0		Zadanie nie przewidziane do realizacji w 2007r.
171	Chodnik w ul.Kwiatowej	IWD-18/03	2008	2009	116,0	240,0	0,0		Zadanie nie przewidziane do realizacji w 2007r.
172	Budowa chodników w ul.Starowiejskiej - jednostronnie	IWD-22/03	2009	2009	116,0	200,0	0,0		Zadanie nie przewidziane do realizacji w 2007r.

173	Remont zabezpieczenia antykorozyjnego mostu Madalińskiego przez rz.Narew	IWD-1/06	2006	2007	116,0	1 800,9	126,6	1 620,9	1 563,8	Zadanie zakończone i odebrane
174	Remont ul.H.Sawickiej	IWD-2/06	2006	2008	116,0	230,0	0,0	35,0	0,0	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa na budowę ulicy. Termin umowy zakończenia prac 31.03.2008r.
175	Budowa ul.Dąbrowskiego z odwodnieniem	IWD-3/06	2008	2009	116,0	350,0	0,0			Zadanie nie przewidziane do realizacji w 2007r.
176	Budowa odcinków ulic Brata Z.Żebrowskiego i ul.Nowopomian z odwodnieniem	IWD-12/01	2008	2013	115,4	3 000,0	0,0			Zadanie nie przewidziane do realizacji w 2007r.
177	Budowa ul.Wilczej	IWD-023/01	2008	2010	113,8	250,0	0,0			Zadanie nie przewidziane do realizacji w 2007r.
178	Informatyczny System Zarządzania Obiektami Ciepłowniczymi	DG-004/00	2008	2008	113,4	1 500,0	0,0			Zadanie nie przewidziane do realizacji w 2007r.
179	Aleja Jana Pawła II (od ul.Kaczyńskiej do ul.Żeromskiego)	IW-005/00	2006	2011	31,6	2 470,0	30,0			Zadanie nie przewidziane do realizacji w 2007r.
180	Zakup sprzętu i wyposażenia dla Policji	FB-1/06	2005	2008	21,0	1 000,0	400,0	300,0	300,0	Środki finansowe przekazane zostały na fundusz celowy dla KM Policji
181	Instalacja solarna do podgrzewania ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania (Dom Pomocy Społecznej)	SSM-2/05	2007	2009	21,0	600,0	0,0	9,8	9,8	Opracowana została dokumentacja projektowa przez Dom Pomocy Społecznej ul.Rolna
182	Zespół Szkół Nr 5 hala sportowa wytlumienie sufitu	WOSS-16/02	2009	2009	19,0	330,0	0,0			Zadanie nie przewidziane do realizacji w 2007r.
183	Budowa parkingu przy ul.Szwedzkiej		2007	2008		660,0	0,0	30,0	29,9	Opracowana dokumentacja projektowa jest w trakcie zmian projektowych uzgodnionych z Konserwatorem zabytków. Podpisano umowę z parafią p.w.Najświętszej Marii panny na wspólną realizację zadania oraz umowę użyczenia gruntu - działki przy ul.Szwedzkiej pod budowę parkingu.

184	Zakup sprzętu ratow.-gaśniczego (udział miata)		2007	2007		100,0	0,0	100,0	100,0	Przekazano środki dla KM PSP w celu dofinansowania zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego
185	Zakup autobusu na potrzeby klubów sportowych		2007	2007		400,0	0,0	400,0	329,5	Przekazano środki do MOSiR.
186	Zakup podłogi profesjonalnej - siatkarskiej w Hali sportowo-widowiskowej im.A.Gołasia (przy ul.Traugutta)		2007	2007		138,8	0,0	138,8	138,8	Zakupiono przenośne boisko do piłki siatkowej.
187	Zakup mikrobusu 9-osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS		2007	2007		146,9	0,0	146,9	146,9	Zakupiono mikrobus 9-osobowy marki Renault typ Trafic II dla DPS ul.Rolna.
188	Przebudowa sieci ciepłej w ul.Korczaka #/*		2007	2008		2 000,0	0,0	300,0	0,0	Uzgodniono zakres rzeczowy do wykonania w roku bieżącym i przyszłym odpowiednio do możliwości finansowych i budżetu miasta. Opracowano dokumentację projektową. Zadanie realizowane przez OPEC.
189	Termomodernizacja obiektu Gimnazjum nr 2*/**		2007	2009		3 100,0	0,0	1 270,0	735,0	Trwają prace przy wymianie stolarki okiennej oraz dociepleniu stropodachów. Zakończenie robót w 2009 roku.
190	Remont Sali gimnastycznej Gimn. Nr 1		2007	2007		147,0		147,0	147,0	Opracowany został kosztorys na wymianę posadzki w sali gimnastycznej oraz dokonano jej wymiany.
191	Remont dachu budynku CKP*/**		2007	2008		390,0		150,0	116,3	Roboty zostały zakończone i odebrane.
192	Remont pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 6		2007	2007		130,0		130,0	120,5	Opracowane zostały kosztorysy na wymianę podłóg w kilku pomieszczeniach oraz na doprowadzenie instalacji ciepłej wody do łazienki. Wybrano wykonawcę robót

193	Budowa ul.Rolnej - włączenie do ul.Goworowskiej		2007	2007		500,0	0,0	500,0	346,7	Ułożono nawierzchnię z płyt żelbetowych w ul.Ogrodowej na odcinku od Goworowskiej do Rolnej, aby zapewnić w czasie budowy dojazd do ul.Rolnej od strony ul.Goworowskiej. Złożono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Maz. i uzyskano dofinansowanie zadania kwotą 500.000 ,00 zł. Ponieważ roboty nie zostały zakończone wystąpiono o zaliczenie dotacji do wydatków niewygasających.
194	Termomodernizacja budynku hotelowego MOSiR przy ul.Witosa		2007	2008		450,0	0,0	30,0	21,1	Złożono wniosek wstępny o pożyczkę do WFOŚiGW na wykonanie termomodernizacji budynku. Opracowana została dokumentacja projektowa na termomodernizację.
OGÓLEM :									34 879,2	18 475,9