

PREZYDENT MIASTA OSTROŁĘKI

I N F O R M A C J A

o realizacji uchwały w sprawie przyjęcia

**„WIELOLETNIEGO PLANU INWESTYCYJNEGO
DLA MIASTA OSTROŁĘKI
NA LATA 2004 – 2008”**

Ostrołęka marzec 2005 rok

Pięcioletnie plany inwestycyjne dla miasta Ostrołęki opracowywane są od 2001 roku na podstawie uchwały nr 240/XXIII/2000 z dnia 30 czerwca 2000 roku. Wieloletni Plan Inwestycyjny, obejmujący lata 2004-2008, jest czwartą edycją planu.

* * *

Wieloletni Plan Inwestycyjny, w którym rok 2004 był rokiem budżetowym, uchwalony został Uchwałą na 121/XVII/2003 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 29 grudnia 2003 roku. W dniu przyjęcia plan zawierał 114 zadań przyjętych do planu oraz 35 zadań ujętych w tabeli zadań nie zatwierdzonych do planu. Łączne nakłady środków niezbędnych na sfinansowanie wszystkich zadań zgłoszonych do realizacji na 2004 rok wynosiły 56.009,8 tys.zł z czego kwota 50.252,8 tys.zł stanowiła plan finansowy na 2004 rok zadań przyjętych do realizacji. Źródła pozyskania tych środków zostały odpowiednio oznaczone przy nazwach zadań oraz opisane pod tabelą prezentującą plan na lata 2004-2008.

Zgodnie z procedurą, przyjętą w uchwale nr 18/IV/2002r. z dn.30.12.2002r. i uchwałą nr 74/XII/2003 z dn. 25.09.2003r. Rady Miejskiej w Ostrołęce, w spr. pięcioletnich planów inwestycyjnych Miasta Ostrołęki, aktualizacja oraz korekty do planu wprowadzane są w okresach półrocznych.

Aktualizacja planu stanowi „uporządkowanie” zapisów planu w odniesieniu do przyjętych przez Radę Miejską ustaleń dotyczące zadań inwestycyjnych, w okresie danego półrocza oraz zmian zgłoszonych przez inne jednostki, których zadania wpisane zostały do planu.

Zmiany dokonane w aktualizacjach obejmujących 2004 roku uwzględniały zmiany dokonane w poniższych uchwałach Rady Miejskiej dotyczących budżetu miasta na 2004r.:

- nr 209/XVIII/2004 z dnia 11 marca 2004 roku
- nr 213/XIX/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku,
- nr 268/XXII/2004 z dnia 28 czerwca 2004 r.
- nr 274/XXIII/2004 z dn.10 sierpnia 2004 r.
- nr 284/XXV/2004 z dnia 24 września 2004r.
- nr 305/XXVII/2004 z dnia 05 listopada 2004 r.

- nr 312/XXIX/2004 z dnia 10.grudnia 2004 r.
- nr 322/XXXI/ z dnia 29 grudnia 2004 r.

oraz uchwałę nr 272/XXIII/2004 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 10 sierpnia 2004 r. zmieniającą oraz uchwałę w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Miasta Ostrołęki na lata 2004-2008”

Ponadto w aktualizacjach wprowadzone zostały nowe zadania wynikające z wniosków zgłaszanych przez Rady Osiedli oraz przesunięcia z załącznika 4 „inwestycje nie zatwierdzone do planu”.

W okresie sprawozdawczym, w wyniku powyższego, wprowadzono do planu osiem nowych zadań jt.:

- zakup dwóch samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych,
- zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego udział miasta,
- remont ul.V Półku Ułanów
- remont ul.Turskiego,
- budowa ul.Skowrońskiego,
- modernizacja ul.Witosa,
- remont nawierzchni jezdni ul.Astrowej,
- zakup dwóch samochodów do wywozu nieczystości odpadów,

oraz przesunięto dwa zadania z tabeli zadań nie zatwierdzonych :

- kolektor deszczowy w ul.Kopernika,
- kolektor deszczowy w ul.Goworowskiej.

W aktualizacji II półrocza minionego roku odstąpiono od pełnego dostosowania planu do uchwały nr 320/XXXI/2004 z 29 grudnia 2004r. , która prezentuje plan na lata 2005-2009, ze względu na brak możliwości wprowadzenia do uchwały nr 320 zmian jakich dokonano w budżecie miasta w grudniu 2004 roku. Dostosowanie do siebie poszczególnych lat z planu inwestycyjnego 2004-2008 do lat planu 2005-2009 spowodowałyby powstanie dwóch dokumentów, w których te same zadania zawierałyby inne dane zarówno w nazewnictwie jak i w wysokości planowanych środków. Dlatego też w prezentowanym sprawozdaniu przedstawione zostały zmiany jakim poddano zadania podczas prac nad kolejną edycją planu tj obejmującą lata 2005-2009. W edycji tej wprowadzono po raz pierwszy połączenie obu tabel tj. planu i zadań rezerwowych zwanych w uchwałach „nie zatwierdzonymi do planu”, co daje pełniejszy obraz potrzeb inwestycyjnych w mieście.

Zmiany aktualizujące dane, na zadaniach nie zatwierdzonych do planu w WPI na lata 2004-2008

<i>L.p.</i>	<i>nazwa zadania</i>	<i>opis zmian wprowadzonych na zadaniach w wyniku ich aktualizacji podczas prac nad wieloletnim planem inwestycyjnym na lata 2005-2009 przyjętym uchwałą Rady Miejskiej nr 320/XXXI/2004</i>
1	Modernizacja stacji paliw MZK	zmiana lat realizacji na 2006r., zmiana oceny 344,2 nakłady i środki planu ustala się na 350,0 tys.zł
2	Budowa budynku mieszkalnego celem przekwaterowania mieszkańców budynku I AWP 42	zmiana lat realizacji na 2006-2008, przesunięcie środków planu wg lat realizacji
3	Pomoc wspólnotom mieszkaniowym w zak.dociepleń, remont bud. i modernizacji instalacji	zmiana lat realizacji na 2006-2007, przesunięcie środków planu wg lat realizacji
4	Adaptacja budynku na lokale mieszkalne	zmiana lat realizacji na 2009r., zmiana kategorii oceny na potrzebna, przesunięcie środków planu na 2009r.
5	USC, Straż Miejska nawierzchnia przed budynkiem, elewacja, zagospodarowanie terenu, twarde łącze komputerowe	zmiana lat realizacji na 2006-2008, przesunięcie środków planu wg lat realizacji
6	Zespół Szkół Zawodowych nr 3 - podłogi stolarka okienna	zmiana nazwy zadania na "Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 (podłogi, stolarka okienna, termomodernizacja, wymiana instalacji co)", zmiana lat realizacji na 2006-2007, zmiana kategorii oceny na strategiczne, nakłady ustala się na kwotę 310,0 tys.zł, plan na 2006r.- 120,0 tys.zł, plan na 2007r.- 190,0 tys.zł
7	Remont nawierzchni w ul.Gorbatowa	zmiana lat realizacji na 2007 rok, przesunięcie środków planu na 2007r.
8	Zakup nowych autobusów MZK	wprowadza się kod zadania MZK-3/04, zmiana lat realizacji na 2006-2009, nakłady ustala się na 4500,0 tys.zł, plan na 2006r. 1400,0 tys.zł, na 2007r.- 1000,0 tys.zł, na 2008r.- 800,0 tys.zł, na 2009r.- 1300,0 tys.zł
9	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 4	zmiana lat realizacji na 2006r. , nakłady ustala się na 454,0 tys.zł, środki planu na 2006r. - 454,0 tys.zł
10	Budowa Przedszkola Miejskiego os.Centrum	zmiana lat realizacji na 2006-2007, nakłady ustala się na 2541,5, plan na 2006r.- 46,0 tys.zł, na 2007r.- 2495,5 tys.zł

11	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie remont budynku biurowego	zmiana lat realizacji na 2002-2006, plan na 2006r. - 155,9 tys.zł
12	Roboty dekarские Zespół szkół Nr 3	zmiana nazwy zadania na "remont dachu na Zespole Szkół Nr 3", zmiana lat realizacji na 2005-2006, zmiana kategorii oceny na planowe, nakady ustala się na 200,0 tys.zł, plan na 2005r.- 132,0 tys.zł, plan na 2006r.- 68,0 tys.zł
13	Budowa drugostronnego zasilania w wodę SUW ul.Kurpiowskiej z SUW Zakładów Mięśnych przy ul.Przemysłowej	zmiana daty zakończenia realizacji zadania na 2007 rok, zmiana kategorii oceny na strategiczne.
14	Szkoła Podstawowa nr 10 na os.Centrum	zadanie uznano za zakończone. Wprowadzone zostały dwa nowe zadania dotyczące tej szkoły tj. "Boisko sportowe przy szkole Podstawowej nr 10" kod zadania WOKST-8/04 oraz "Dokończenie budowy bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 10" kod zadania WOKST-17/04
15	Remont w Sz.Podst. Nr 6	zmiana nazwy zadania na "Remont w Szkole Podstawowej Nr 6 (termomodernizacja ścian i stropodachu z pokryciem)", zmiana lat realizacji na 2006r., zmiana kategorii oceny na strategiczne, nakady i środki planu ustala się na kwotę 635,1 tys.zł
16	Zakup samochodu WUKO	zadanie zakończone
17	Budowa odcinków ulic Brata Z.Żebrowskiego i ul.Nowopomian z odwodnieniem	zmiana lat realizacji na 2008-2009, plan na 2008r.- 500,0 tys.zł, plan na 2009r.- 650,0 tys.zł
18	Zespół szkół Nr 5 budowa poddasza budynku szkoły	zadanie wykreślone przez Komisję Oceniającą podczas weryfikacji zadania
19	Zespół Szkół Nr 5 hala sportowa wytłumienie sufitu	zmiana lat realizacji na 2006 rok, przesunięcie środków planu na 2006r.
20	Sieć wodociągowa ul.Sowińskiego	zadanie włączone do zadania pn."Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody"
21	Remont hali sportowej przy ul.Partyzantów	zmiana lat realizacji na 2006r., zmiana oceny zadania na 245,0, przesunięcie środków planu na 2006r.
22	Chodnik w ul.Kwiatowej	kod zadania IWD-18/03, lata realizacji 2006-2008, ocena 116,0 nakłady 240,0 tys.zł, plan na 2006r.- 50,0 tys.zł, na 2007r.- 120,0 tys.zł, na 2008r. - 70,0 tys.zł

23	Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Witosa-Hallera	zadanie włączone w realizację zadaniapn."Przebudowa ul.Witosa z kanalizacją deszczową"
24	Ul.Grabowa	zmiana nazwy zadania na "Budowa ul.Gorbatowa", kod zadania IWD-19/03, lata realizacji 2007-2009, ocena 116,2, plan na 2007r.- 100,0 tys.zł, na 2008r.- 100,0 tys.zł, na 2009r.- 500,0 tys.zł
25	Budowa ul.Korczaka	wprowadza się kod zadania IWD-20/03, lata realizacji 2005-2008, ocena 216,2, nakłady 1400,0 tys.zł plan na 2005r.- 100,0 tys.zł, na 2006r.- 300,0 tys.zł, na 2007r. - 700,0 tys.zł, 2008r.- 300,0 tys.zł
26	Budowa chodników w ul.Prusa jednostronnie	wprowadza się kod zadania IWD-21/03, lata realizacji 2005-2007, ocena 216,0 nakady 200,0 tys.zł, plan na 2005r. - 50,0 tys.zł, na 2006r.- 50,0 tys.zł, na 2007r.- 100,0 tys.zł
27	Budowa chodników w ul.Starowiejskiej - jednostronnie	wprowadza się kod zadania IWD-22/03, lata realizacji 2006r., ocena 116,0, przesuwa się środki planu na 2006r.
28	Budowa ul.M.Dąbrowskiej	wprowadza się kod zadania IWD-23/03, ocena 116,2
29	Remont ul.Kolejowej wraz z odcinkiem od nr 7 do 31	realizacja zadanie w ramach bieżącego utrzymania
30	Budowa ul.Słowackiego	zadanie wpisuje się w zadanie "Przebudowa drogi na 627 z kanalizacją deszczową"
31	Budowa ul.Żeromskiego do granic miasta	wprowadza się kod zadania IWD-24/03, lata realizacji 2007-2009, ocena 116,2, przesuwa się środki planu zgodnie z latami realizacji
32	Budowa ul.Wspólnej	wprowadza się kod zadania IWD-25/03, lata realizacji 2007-2009, ocena 216,2, przesuniie środków planu zgodnie z latami realizacji
33	Poszerzenie ul.Krańcowej	Wprowadza się kod zadania IWD-26/03, lata realizacji 2007-2008, ocena 116,2, przesunięcie środków planu zgodnie z latami realizacji.