

PREZYDENT MIASTA OSTROŁĘKI

I N F O R M A C J A

o realizacji zadań zawartych

w

„WIELOLETNIM PLANIE INWESTYCYJNYM

DLA MIASTA OSTROŁĘKI

NA LATA 2006 – 2010”

za 2006 rok

Ostrołęka marzec 2007 rok

Wieloletni Plan Inwestycyjny dla m.Ostrołęki opracowywany jest od 2000 roku. Ma charakter kroczący z pięcioletnim horyzontem czasowym, dlatego też każdy pierwszy rok planu jest jednocześnie rokiem budżetowym miasta.

Zgodnie z procedurą, przyjętą w uchwale nr 18/IV/2002r. z dn.30.12.2002r. i uchwałą nr 74/XII/2003 z dn. 25.09.2003r. Rady Miejskiej w Ostrołęce, w spr. pięcioletnich planów inwestycyjnych Miasta Ostrołęki, aktualizacja oraz korekty do planu wprowadzane były w okresach półrocznych. Zasada ta została zmieniona Uchwałą Nr 33/V/2007 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25.01.2007r. w myśl której aktualizacja planu następuje po każdorazowych zmianach dokonanych w budżecie miasta w zakresie zadań ujętych w planie WPI bez podejmowania odrębnej uchwały o zmianie planu.

* * *

Wieloletni Plan Inwestycyjny, w którym rok 2006 był rokiem budżetowym, przyjęty został uchwałą nr 474/LII/2006 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 marca 2006 roku.

W dniu przyjęcia plan zawierał 158 zadań. Łączne nakłady środków inwestycyjnych niezbędne na realizację przyjętego planu we wszystkich pięciu latach jego realizacji obejmowały kwotę 399.579,0 tys.zł w tym zadania przyjęte na rok 2006 obejmowały kwotę 53.242,5 tys.zł. Środki na realizację zadań w sprawozdawanym roku budżetowym pochodziły z budżetu miasta, z Gminnego i Powiatowego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z budżetów innych realizatorów zadań (jak: OPWiK Sp. z o., OPEC Sp. z o.o., OTBS) oraz źródeł pozabudżetowych do których wystąpiono o pozyskanie środków. Były to planowane pożyczki i dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, oraz środki funduszy unijnych jak Fundusz Spójności, Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego. Źródła finansowania poszczególnych zadań były oznaczane przy nazwach zadań inwestycyjnych.

* * *

Aktualizacja planu stanowi „uporządkowanie” zapisów planu w odniesieniu do przyjętych przez Radę Miasta ustaleń dotyczące zadań inwestycyjnych, w okresie danego półrocza oraz zmian zgłoszonych przez inne jednostki, których zadania wpisane zostały do planu. Konsekwencją przyjęcia nowej uchwały w sprawie pięcioletnich planów inwestycyjnych miasta Ostrołęki będzie konieczność wypracowania nowej formy prezentowania planu, jego aktualizacji oraz metodyki opracowania kolejnych edycji planu.

W związku z powyższym aktualizacja za okres I półrocza 2006 roku została przyjęta przez Radę Miasta Uchwałą nr 529/LXII/2006 z dnia 28 września 2006 roku obejmując okres I - VIII, natomiast aktualizacja II półrocza dokonana została poprzez wprowadzenie zmian zgodnie ze stanem budżetu miasta na koniec 2006 roku bez odrębnej uchwały w sprawie aktualizacji planu.

W minionym roku dokonano ośmiokrotnie zmian w budżecie miasta w zakresie „Wydatków inwestycyjnych w roku budżetowym 2006 oraz na programy wieloletnie” tj. :

Uchwała nr 493/LV/2006 z dnia 28.04. 2006r.

Uchwała nr 495/LVII/2006 z dnia 31.05.2006r.

Uchwała nr 511/LVIII/2006 z dnia 29.06.2006r.

Uchwała nr 521/LIX/2006 z dnia 18.07.2006r.

Uchwała nr 524/LX/2006 z dnia 21.08.2006r.

Uchwała nr 535/LXII/2006 z dnia 28.09.2006r.

Uchwała nr 543/LXIII/2006 z dnia 26.10.2006r.

Uchwała nr 19/IV/2006 z dnia 28.12.2006r.

Konsekwencją przyjęcia powyższych uchwał było dokonanie zmian w wieloletnim planie inwestycyjnym w zakresie zmian wartości finansowych na zadaniach, rozdziału środków w poszczególnych latach realizacji zadań oraz zmianie źródeł finansowania poszczególnych zadań. Wprowadzono do planu 8 nowych zadań tj.:

- Wykup od „PEKPOL” S.A. udziałów Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
- Budowa oświetlenia ulicznego w ulicach : Sienkiewicza i Chemicznej
- Budowa drogi BIS przy ul.11 Listopada
- Budowa ul.Rolnej - włączenie do obwodnicy i ul.Goworowskiej – włączenie do obwodnicy
- Zakup samochodu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
- Adaptacja budynku Plac Dworcowy 5 na lokale socjalne
- Zakup mikrobusego 9-osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej
- Upowszechnianie i promocja czytelnictwa (Miejska Biblioteka Publiczna).

Ponadto dokonano rozdzielenia dotychczasowego zadania pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków – w ramach zadania realizacja budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.Boh.Warszawy” na dwa zadania tj.:

- „Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków” obejmujące zadania realizowane w tym zakresie wspólnie przez Miasto Ostrołęka i OPWiK Sp. z o.o.
- „Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków w Ostrołęce i gm. Olszewo-Borki” na które pozyskano środki z Funduszu Spójności (Decyzja Nr K(2005)5756 Komisji Europejskiej z dnia 16.12.2005r.). Wnioskodawcą projektu jest Miasto Ostrołęka a beneficjentem Końcowym jest Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.zo.o. w Ostrołęce, który będzie również eksploatatorem infrastruktury po zrealizowaniu projektu

W tabeli przedstawiającej wykonanie finansowo-rzeczowe zadań inwestycyjnych realizowanych w 2006 roku, w opisie realizacji zadań, podana została informacja mówiąca, iż zadanie zostało ujęte w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2007-2011 (Uchwała nr 24/IV/2006 Rady Miasta Ostrołęka z dnia 28 grudnia 2006 roku).

Osobą odpowiedzialną do przedstawienia materiału w toku prac legislacyjnych i na sesję Rady Miasta jest Pani Marianna Zaborowska Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju Miasta.

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych realizowanych w 2006 roku.

L. p.	Tytuł	Kod zadania	Data roz.	Data zak.	Wynik Oceny	Planowane nakłady [tys.zł]	Wykonanie do k. 2005r.	plan na dzień przyjęcia	plan po zmianach na k. 2006r. Wg środków budżetu budżetu m.	Wykani e planu wg środków budżetu miasta	Opis wykonania zakresu rzeczowego
1	Budowa obwodnicy - ul.Boh. Warszawy, ul.Boh. Westerplatte ^x	IW-012/00/02	2003	2010	568,6	40 090,4	18 656,6	17 745,0	18 921,6	17 558,5	Oddano do użytkownika obwodnicę na odcinku od ul.Goworowskiej do ul. I AWP w km 0+000 do km 5+057. Wykonano roboty drogowe, jezdnie, chodniki i ścieżki rowerowe, wjazdy, wykonano parking przy Ks.Pędzicha, roboty wykończeniowe oraz towarzyszące. Wybudowano kanalizację deszczową oraz kanalizacjędeszczową BIS na długości 1,90 km, przebudowano wodociąg 0,11 km, wykonano oznakowanie poziome i pionowe, wykonano zagospodarowanie zielenią (sadzenie drzew, krzewow, trawników) - 3,67 km, wykonano oświetlenie uliczne 131 szt, przebudowano kolizje energetyczne 123 mb, wybudowano sygnalizację świetlną 1 szt. Złożono wnioski o płatność końcową oraz sprawozdanie końcowe z realizacji projektu. Realizacja II etapu zadania została ujęta w planie WPI na lata 2007-2011
2	Program "Droga na Ostrołękę" (blok imprez z promocji kultury podczas Dni Ostrołęki) ^{x/xx}	WOKST-5/05	2006	2007	555,4	800,2	0,0	400,1			Program nie uzyskał dofinansowania o które ubiegano się ze środków Funduszy Europejskich. W pozycji tej wydatkowano środki na obchody Dni Ostrołęki - poza wydatkami inwestycyjnymi.
3	Modernizacja targowiska przy ul.Targowej i Zawadzkiego	GKMOŚ-01/01	2000	2007	549,8	1 450,0	134,6	185,0	185,0	183,6	Wykonano elektryfikację targowiska tj.: zasilanie i oświetlenie targowiska. Zadanie ujęte w planie WPI na lata 2007-2011
4	Monitoring wizyjny m.Ostrołęki	GKMOŚ-1/02	2003	2009	533,4	1 498,9	1 048,3	0,0			Zadanie ujęte w planie WPI na lata 2007-2011
5	Opracowanie ewidencji dróg	IWD-016/01	2001	2006	532,2	378,2	206,4	30,0	30,0	0,0	Zadanie ujęte w planie WPI na lata 2007-2011
6	Budowa ul.Łęczysk*	IW-028/00	2003	2008	525,6	1 116,0	182,1	446,0	516,0	379,8	Wykonano roboty rozbiórkowe, nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego oraz podbudowę, wjazdy bramowe i chodniki z betonowej kostki brukowej, wykonano oznakowanie pionowe i poziome, wykonano odwodnienie ulicy, usunięto kolizje, wybudowano oświetlenie uliczne Zadanie ujęte w planie WPI na lata 2007-2011
7	Przebudowa ul.Polnej	IWD-11/03	2004	2006	516,2	800,4	136,3	357,0	665,0	630,4	Na odciku od ul.Starowiejskiej do ul.Skowrońskiego w km 0+145,20 do km 0+494,50wykonano nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego, chodniki oraz wjazdy bramowe z betonowej kostki brukowej, wykonano oznakowanie pionowe.
8	Przebudowa ul.Ogródkowej	IWD-14/03	2004	2007	516,2	770,0	18,3	341,0	641,7	467,6	Na odcinku od ul.Grabowej do ul.Leszczynowej na długości 448,50 mb wykonano nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego, chodniki oraz wjazdy bramowe z betonowej kostki brukowej, wykonano roboty wykończeniowe. Zadanie ujęte w planie WPI na lata 2007-2011

9	Budowa ul.Korczaka	IWD-20/03	2005	2008	516,2	1 400,0	0,0	370,0	87,0	0,9	Ze względu na przedłużające się uzgodnienia rozwiązań kolizji z infrastrukturą podziemną przewidywany termin realizacji I kwartał 2007r..Zadanie ujęte w planie WPI na lata 2007-2011
10	Budowa ul.Kasprowicza	IWD-5/04	2007	2009	516,2	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Zadanie ujęte w planie WPI na lata 2007-2011
11	Przebudowa drogi krajowej Nr 61 x	RD/001/00	1996	2010	474,2	33 245,0	5 388,4	1 300,0	2 000,0	853,9	Na odcinku od km 119+800 do 120+370 wykonano nawierzchnię jezdni (warstwę wiążącą i warstwę ścieralną), oznakowanie poziome oraz oznakowanie pionowe, wymieniono stolarkę okienną w budynkach mieszkalnych na okna o podwyższonej izolacji. Roboty odebrano 6.11.2006r.. Wykonano próbne obciążenie mostu żelbetowego przez rz.Narew wraz z oceną nośności mostu. Zadanie ujęte w planie WPI na lata 2007-2011
12	Remont krytej pływalni ul.Piłsudskiego 6	KST-002/00	2007	2007	473,6	150,0	0,0	0,0	150,0	150,0	MOSiR w ramach otrzymanej dotacji wydatkował środki na : wykonanie projektu wykonawczego robót , zabezpieczenia dachu, naprawę dachu oraz remont instalacji elektrycznej. Zadanie ujęte w planie WPI na lata 2007-2011
13	Budowa stacji segregacji odpadów komunalnych m.Ostrołęki i gmin powiatu ostrołęckiego *	GKMOŚ-5/01	2002	2007	471,0	21 699,4	61,0	100,0	0,0	0,0	Zadanie ujęte w planie WPI na lata 2007-2011
14	Modernizacja rowu opaskowego wokół składowiska odpadów komunalnych w Ostrołęce przy ul.Turskiego **/#	GKOŚ-1/04	2005	2006	454,6	915,9	0,0	915,9	615,0	572,6	Dokonano wycinki drzew, wykonano zbiornik bezodpływowy oraz profil rowu opaskowego.
15	Budowa połączenia ul.Targowej z ul.Graniczną	IW-001/00	2000	2010	451,4	1 320,0	1 011,3	15,0	15,0	12,3	Opłata roczna za 2006 rok z tytułu wyłączenia gruntu leśnego z produkcji leśnej. Zadanie ujęte w planie WPI na lata 2007-2011
16	Przebudowa drogi Nr 627 z kanalizacją deszczową - ul.Ostrowska i ul.Słowackiego	RD-002/00	1995	2010	451,4	9 600,0	0,0	0,0	50,0		Ogłoszono dwa postępowania przetargowe na wybór wykonawcy dokumentacji budowlanej zostały unieważnione z powodu braku ofert. Zadanie ujęte w planie WPI na lata 2007-2011
17	Przebudowa drogi krajowej Nr 53	IWD-13/01	2007	2010	448,0	1 560,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Zadanie ujęte w planie WPI na lata 2007-2011
18	Remont hali sportowej przy ul.Partyzantów	KST-008/00	2007	2007	445,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Zadanie ujęte w planie WPI na lata 2007-2011
19	OTBS budowa - Budynki mieszkalne wielorodzinne z infrastrukturą #	IW-GKM-01/01 OTBS	2003	2008	442,4	12 667,3	4 345,0	2 800,0	2 800,0		Zadanie realizowane poza Srodkami budżetu miasta przez OTBS. Zadanie ujęte w planie WPI na lata 2007-2011
20	Sala kinowo-konferencyjna przy OCK	WOKST-11/04	2007	2008	437,4	2 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Zadanie ujęte w planie WPI na lata 2007-2011
21	Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków w Ostrołęce i gm. Olszewo-Borki	IWD-2/03	2002	2010	370,6	110 047,0		11 245,0			Na zadanie pozyskane zostały środki z Funduszu Spójności. Wnioskodawcą projektu było Miasto Ostrołęka. Beneficjentem Końcowym oraz eksploatatorem infrastruktury po zrealizowaniu projektu będzie OPWIK Sp. z o.o. w Ostrołęce
22	Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków		2002	2010		5 000,0	688,8	0,0	803,0	358,6	Wykonano 1389 mb sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.Boh.Warszawy i ul.Goworowskiej. Zapłacono zobowiązania za 2005r. Zadanie ujęte w planie WPI na lata 2007-2011

23	Budowa stadionu lekkoatletycznego o nawierzchni tartanowej przy ul. Witosa 1	WOSS-10/02	2008	2010	368,4	4 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Zadanie ujęte w planie WPI na lata 2007-2011
24	Rewitalizacja obszaru Starego Miasta i Fortów Bema ^{x***}	IWD-23/04	2005	2013	354,0	33 451,0	14,2	4 782,7			W ramach zadania realizacją objęte zostały poniższe zadania:
	a) Przebudowa ul. Gomulickiego i ul. Gołębiej przygotowanie dokumentacji na przebudowę ul. Skrytej		2005	2007		2 000,0	14,2		627,3	302,6	Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków zewnętrznych przyznane w ramach ZPORR. Wykonano w ul. Gołębiej nawierzchnię z kostki kamiennej granitowej części jezdnej, chodnikowej, wjazdów bramowych, oraz wykonano oznakowanie pionowe. Zadanie ujęte w planie WPI na lata 2007-2011
	b) Przebudowa punktu wydawania bezpłatnych posiłków przy ul. Kilińskiego 2A		2004	2007		274,0			40,0	0,0	Wystąpiono o dofinansowanie ze środków zewnętrznych w ramach ZPORR, niestety zadanie nie uzyskało dofinansowania. Zadanie ujęte w planie WPI na lata 2007-2011
25	Centrum Kształcenia Praktycznego (termomodernizacja, wymiana stolarki)	CKP-001/00	2007	2009	353,2	745,0	0,0	0,0			Zadanie ujęte w planie WPI na lata 2007-2011
26	Modernizacja stacji paliw MZK	MZK	2007	2008	344,2	350,0	0,0	0,0			Zadanie ujęte w planie WPI na lata 2007-2011
27	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kopernika i ul. Sienkiewicza	IWD-27/03	2004	2008	343,2	2 200,0	45,3	893,0	893,0	672,3	Wykonano 271,3 mb kanalizacji deszczowej w ul. Kopernika. Zadanie ujęte w planie WPI na lata 2007-2011
28	Termomodernizacja Internatu I LO - II etap	WOKST-13/04	2007	2007	339,2	410,0	0,0	0,0			Zadanie ujęte w planie WPI na lata 2007-2011
29	Termomodernizacja obiektu Szkoły Podst nr 1 ^{***}	WOKST-7/04	2005	2007	339,2	2 000,0	474,6	1 100,0	1 100,0	1 063,7	Docieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem elewacji, wykonanie wentylacji mechanicznej w Sali gimnastycznej, wymiana oświetlenia w Sali gimnastycznej, montaż systemu monitoringu wizyjnego zewnętrznego, przebudowa parkingu, podjazd dla niepełnosprawnych, oświetlenie zewnętrzne budynków. Zadanie ujęte w planie WPI na lata 2007-2011
30	Przedszkole Miejskie nr 7 wymiana okien termoizolacja ścian stropodachu, wymiana inst. C.o. i wod.kan.	WOSS-3/02	2007	2009	337,2	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Zadanie ujęte w planie WPI na lata 2007-2011
31	Przedszkole miejskie nr 17 wymiana okien roboty termomodernizacyjne, modernizacja hydrauliki	WOSS-4/02	2007	2009	337,2	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Zadanie ujęte w planie WPI na lata 2007-2011
32	Przedszkole Miejskie nr 13 termoizolacja budynku	WOSS-5/02	2007	2008	337,2	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Zadanie ujęte w planie WPI na lata 2007-2011

33	Przedszkole Miejskie Nr 10 (termomodernizacja, remont dachu, modernizacja systemu grzewczego)	WOSS-11/02	2007	2007	337,2	275,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Zadanie ujęte w planie WPI na lata 2007-2011
34	Przedszkole Miejskie nr 8 termomodernizacja ścian i stropodachu z pokryciem, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	WOKST-3/04	2009	2009	337,2	351,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Zadanie ujęte w planie WPI na lata 2007-2011
35	Przebudowa ul.Zawadzkiego z odwodnieniem	IWD-5/02	2007	2008	337,2	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Zadanie ujęte w planie WPI na lata 2007-2011
36	Przedszkole Miejskie nr 15 termomodernizacja ścian i stropodachu z pokryciem, remont tarasów	WOKST-15/04	2007	2008	337,2	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Zadanie ujęte w planie WPI na lata 2007-2011
37	Przedszkole Miejskie nr 16 wymiana stolarki okiennej z dokończeniem docieplenia ścian i wymiana rynien	WOKST-16/04	2007	2008	337,2	193,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Zadanie ujęte w planie WPI na lata 2007-2011
38	Przedszkole Miejskie Nr 18 - termomodernizacja ścian i dachu z wymianą stolarki okiennej	WOKST-3/05	2009	2009	337,2	129,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Zadanie ujęte w planie WPI na lata 2007-2011
39	Żłobek Miejski - termomodernizacja ścian i stropodachu z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej	SSM-1/05	2008	2009	337,2	257,8	0,0	0,0	0,0	0,0	Zadanie ujęte w planie WPI na lata 2007-2011
40	Budowa ul.Dobrzańskiego do ul.Gorbatowa	IW-026/00	1998	2008	334,6	993,0	225,3	20,0	20,0	0,5	Opracowano koncepcje projektową i rozpoczęto negocjacje ceny nabycia gruntu pod budowę drogi. Zadanie ujęte w planie WPI na lata 2007-2011
41	Budowa i modernizacja wałów przeciwpowodziowych	IW-019/00	2007	2010	333,6	7 800,0	0,0	0,0			Zadanie ujęte w planie WPI na lata 2007-2011
42	Przebudowa ul.Witosa z kanalizacją deszczową (odcinek drogi nr 627) ^{x**}	IWD-1/04	2005	2009	331,6	6 870,0	0,0	1 000,0	250,0	0,0	Opracowana została dokumentacja budowlana. W trakcie opracowania dokumentacja wykonawcza i kosztorysowa. Zadanie ujęte w planie WPI na lata 2007-2011
43	Budowa ul.Ławskiej z kanalizacją deszczową ^{**/x}	IWD-3/03	2005	2007	330,0	1 750,0	0,0	200,0	1 120,0	1 012,6	Wykonano I etap robót - odcinek od ul.Ostrowskiej do ul.Jaśminowej (km 0+687 do km 0+271). Na w/w odcinku wykonano nawierzchnię jezdni, ustawiono krawężniki, oraz wykonano kanalizację deszczową w km 0+000 do km 0+687. Złożono wnioski i otrzymano dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w wysokości 500,0 tys.zł. Zadanie ujęte w planie WPI na lata 2007-2011
44	Budowa ul.Kaczyńskiej wraz z kan.deszcz.	IWD-4/03	2002	2011	327,6	4 136,0	1 074,4	0,0			Zadanie ujęte w planie WPI na lata 2007-2011

45	Wymiana pokryć dachowych z eternitu wraz z utylizacją *	GKMOŚ-1/03	2004	2010	324,8	1 200,0	356,1	100,0	225,0	204,7	Dokonano wymiany pokryć dachowych z eternitu na inne w budynkach wspólnot mieszkaniowych będących własnością miasta. Zadanie ujęte w planie WPI na lata 2007-2011
46	Termomodernizacja obiektu UM przy Bema */**	IWD-28/03	2004	2007	322,8	1 020,2	325,2	422,0	100,5	35,7	Dokonano częściowej wymiany stolarki okiennej wraz z wymianą parapetów wewnętrznych. Zapłacono zobowiązania za 2005 r. Zadanie ujęte w planie WPI na lata 2007-2011
47	Budowa ul.Nadnarwiańskiej	IWD-08/01	2007	2007	322,2	490,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Zadanie ujęte w planie WPI na lata 2007-2011
48	Remonty kapitalne i modernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2	WOKST-4/04	2007	2011	321,2	5 550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Zadanie ujęte w planie WPI na lata 2007-2011
49	Remont w Sz.Podst. Nr 6 (termomodernizacja ścian i stropodachu z pokryciem)	OW-006/00	2007	2008	319,8	695,4	0,0	0,0	0,0	0,0	Zadanie ujęte w planie WPI na lata 2007-2011
50	Remont obiektu Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4	IWD-1/05	2007	2008	319,2	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Zadanie ujęte w planie WPI na lata 2007-2011
51	Zespół Szkół Zawodowych nr 3 (podłogi stolarka okienna, termomodernizacja, wymiana instalacji co)	WOSS-9/02	2007	2008	318,4	310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Zadanie ujęte w planie WPI na lata 2007-2011
52	Budowa pływalni krytej przy ul.Witosa 1	WOKst-12/04	2007	2009	273,6	14 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Zadanie ujęte w planie WPI na lata 2007-2011
53	Zespół pełnowymiarowych boisk piłkarskich z oświetleniem i trybunami przy ul.Witosa 1	KST-003/00	2007	2008	244,4	3 650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Zadanie ujęte w planie WPI na lata 2007-2011
54	Modernizacja budynku Internatu I LO (roboty wewnętrzne)	OW-06/01	2007	2008	243,8	650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Zadanie ujęte w planie WPI na lata 2007-2011
55	Modernizacja obiektu Gimnazjum Nr 1	OW-007/00	2009	2010	240,6	1 541,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Zadanie ujęte w planie WPI na lata 2007-2011
56	Budowa ul.Padlewskiego do granic miasta z gm.Olszewo-Borki z przebudową geometrii skrzyżowania ul.Padlewskiego z ul.Sierakowskiego	IWD-10/03	2006	2008	240,4	915,9	0,0	0,0	30,0	3,6	Opracowana została koncepcja przebudowy geometrii skrzyżowania. Uzyskano wymaganą decyzję lokalizacji celu publicznego. Uzgodniono wstępne warunki nabycia gruntu na poszerzenie pasa drogowego. W trakcie decyzja podziałowa ustalająca nową granicę niezbędną na zwiększenie kąta widoczności z ul.Sierakowskiego.Zadanie ujęte w planie WPI na lata 2007-2011

57	Budowa infrastruktury tech. przy udziale mieszkańców */**	IW-030/00	2001	2008	239,8	7 680,4	4 238,0	1 005,0	1 806,0	1 098,6	<p>Zakończono roboty rozpoczęte w 2005r.: Wykonano ciąg nieszo-jezdny ul.Kmicica (roboty odebrano 8.05.2006r.). Odebrano dokumentację projektową na budowę : ul.Niewiarowskiego z odwodnieniem i oświetleniem, ul.Brzoskwiniowej, Morelowej i Wiśniowej z odwodnieniem, ul.Grodzkiej z odwodnieniem, ul.Kasprowicza z odwodnieniem i rozbudową kanalizacji sanitarnej, ul.Różanej, ul.Sadowej, Agrestowej i Malinowej z odwodnieniem, ul.Komisji Edukacji narodowej z odwodnieniem. Zrealizowano : Budowa ul.Kmicica km 0+000 do km 0+138,50 - wykonano nawierzchnię ciągu pieszo-jezdnego z betonowej kostki brukowej oraz oznakowanie pionowe. Budowa ul.Makowej km 0+000 do km 0+052,00 - wykonano nawierzchnię ciągu pieszo-jezdnego z betonowej kostki brukowej, odwodnienie ulicy oraz oświetlenie uliczne, oznakowanie pionowe. Budowa ul.Iewandowej km 0+000 do km 0+081,00 - wykonano nawierzchnię ciągu pieszo-jezdnego z betonowej kostki brukowej, odwodnienie ulicy oraz oświetlenie uliczne, oznakowanie pionowe.</p> <p>Ulica Nowomiejska przebudowa ciągu pieszo-jezdnego z betonowej kostki brukowej o powierzchni 247m2, oznakowanie pionowe. Budowa ul.Niewiarowskiego km 0+000 do km 0+081,50 - wykonano nawierzchnię ciągu pieszo-jezdnego z betonowej kostki brukowej, kanalizację deszczową, oświetlenie uliczne, oznakowanie pionowe. Budowa ul.Grodzkiej I etap km 0+000 do km 0+076,25 - wykonano nawierzchnię jezdni, chodników oraz wjazdów bramowych z betonowej kostki brukowej, kanalizację deszczową. Budowa ul.Krasickiego km 0+000 do km 0+086,60 - wykonano nawierzchnię ciągu pieszo-jezdnego z betonowej kostki brukowej, odwodnienie ulicy, oznakowanie pionowe. Budowa ul.Różanej - wykonano nawierzchnię jezdni z betonowej kostki brukowej w km 0+330,00 do km 0+472,00</p> <p>Zadanie ujęte w planie WPI na lata 2007-2011</p>
58	Wymiana sieci przyłącznych i rozdzielczych os.Centrum II e #	OPEC-1/02	2007	2007	239,6	375,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Zadanie realizowane poza środkami budżetu miasta. Zadanie ujęte w planie WPI na lata 2007-2011
59	Przedszkole Miejskie nr 5 Oddz.Integracyjny likwidacja barier architektonicznych, termomodernizacja budynku	WOSS-2/02	2007	2009	239,6	359,6	0,0	0,0	0,0	0,0	Zadanie ujęte w planie WPI na lata 2007-2011
60	Modernizacja obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	WOSS-1/03	2007	2008	239,6	1 339,1	0,0	0,0	0,0	0,0	Zadanie ujęte w planie WPI na lata 2007-2011
61	Zespół Szkół nr 3 docieplenie i odnowienie elewacji	WOSS-2/03	2008	2008	239,2	201,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Zadanie ujęte w planie WPI na lata 2007-2011
62	Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody */#	IWD-1/03	1998	2010	238,2	8 558,0	528,2	1 000,0	1 219,8	1 198,6	Wykonano 6.442,7 mb sieci wodociagowych w rejonie ulic: Boh.Warszawy, Goworowska,(Tobolicka, Skrajna, Rolna) oraz ul.Łęczysk kolidującej z nawierzchnią ul.Łęczysk. Zapłacono zobowiązania za 2005r.Zadanie ujęte w planie WPI na lata 2007-2011
63	Termomodernizacja budynków MZK wraz z wymianą stolarki okiennej	MZK	2007	2007	238,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Zadanie ujęte w planie WPI na lata 2007-2011
64	Przebudowa ul.Prądyńskiego II etap	IWD-020/01	2007	2009	237,8	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Zadanie ujęte w planie WPI na lata 2007-2011
65	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 - Internat	IW-031/00	1994	2010	233,8	1 750,0	857,0	0,0	0,0	0,0	Zadanie ujęte w planie WPI na lata 2007-2011

66	Budowa myjni samochodowej z urządzeniami technologicznymi, podczyszczalnią ścieków oraz recyklingiem wody myjącej (MZK)	MZK-1/04	2007	2008	232,4	895,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Zadanie ujęte w planie WPI na lata 2007-2011
67	Remont zespołu kortów tenisowych przy ul.Hallera wraz z budynkiem zaplecza	WOSS-1/03	2007	2008	230,4	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Zadanie ujęte w planie WPI na lata 2007-2011
68	Budowa budynku socjalnego przy ul.Legionowej na os.Wojciechowice	GKMOŚ-1/05	2005	2009	230,0	3 700,0	0,0	400,0	28,0	0,0	Przeprowadzono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania w 2007 roku. Zadanie ujęte w planie WPI na lata 2007-2011
69	Budowa budynków socjalnych oraz adaptacja budynków na cele mieszkaniowe	GKMOŚ-3/02	2009	2010	230,0	3 700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Zadanie ujęte w planie WPI na lata 2007-2011
70	Przebudowa budynków z lokalami socjalnymi przy ul.Sienkiewicza 46 i 48 na mieszkania pełnowartościowe	GKMOŚ-4/02	2004	2010	230,0	1 800,0	70,0	0,0	0,0	0,0	Zadanie ujęte w planie WPI na lata 2007-2011
71	Remont kapitalny budynku I AWP 42	GKMOŚ-6/02	2009	2010	230,0	2 150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Zadanie ujęte w planie WPI na lata 2007-2011
72	Budowa budynku mieszkalnego celem przekwaterowania mieszkańców budynku I AWP 42	GKMOŚ-5/02	2008	2010	230,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Zadanie ujęte w planie WPI na lata 2007-2011
73	Zagospodarowanie Alei Jana Pawła II	GKMOŚ-20/02	2008	2009	229,8	850,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Zadanie ujęte w planie WPI na lata 2007-2011
74	Remont budynku Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	ZPS-004/00	2007	2008	229,0	603,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Zadanie ujęte w planie WPI na lata 2007-2011
75	Budowa ul.Żołnierzy Armii Krajowej	IW-022/00	1997	2007	228,2	245,0	15,0	0,0	0,0	0,0	Zadanie ujęte w planie WPI na lata 2007-2011
76	Wykup nieruchomości	GGN-01/01	2006	2006	227,8	200,0	0,0	400,0	200,0	168,4	Wykupiono grunty przeznaczone pod usługi sportu i rekreacji oraz grunty pod wał przeciwpowodziowy. Zadanie ujęte w planie WPI na lata 2007-2011
77	Pomoc wspólnotom mieszkaniowym w zak.dociepleń, remont bud. i modernizacji instalacji	GKMOŚ-3/01	2009	2010	226,8	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Zadanie ujęte w planie WPI na lata 2007-2011
78	Remont budynków Urzędu Miejskiego	IWD-12/02	2004	2008	222,0	639,8	279,8	0,0	0,0	0,0	Zadanie ujęte w planie WPI na lata 2007-2011
79	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1	WOKST-6/04	2008	2011	221,2	770,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Zadanie ujęte w planie WPI na lata 2007-2011
80	Boisko sportowe przy Szkole Podst. nr 10 **/x	WOKST-8/04	2005	2007	219,8	1 868,6	124,2	760,0	700,0	699,8	Wykonanie odwodnienia, budowa boiska "A" z nawierzchnią z trawy sztucznej, budowa boiska "B" i "C" z nawierzchnią z poliuretanu. Zadanie ujęte w planie WPI na lata 2007-2011

81	Dokończenie budowa bloku żywniowego w Szkole Podst. Nr 10	WOKST-17/04	2008	2008	219,8	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Zadanie ujęte w planie WPI na lata 2007-2011
82	Remont budynków ZSZ Nr 1	OW/9/00	2006	2010	219,2	1 198,9	0,0	330,0	597,0	245,7	Wykonano roboty budowlane, elektryczne i sanitarne. Zadanie ujęte w planie WPI na lata 2007-2011
83	Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania	ORI-1/05	2006	2006	217,0	430,0	0,0	190,0	430,0	429,5	Zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem. Zadanie ujęte w planie WPI na lata 2007-2011
84	Remont ul.V Pułk Ułanów	IWD-15/03	2008	2008	216,2	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Zadanie ujęte w planie WPI na lata 2007-2011
85	Remont ul.Turskiego	IWD-16/03	2007	2007	216,2	528,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Zadanie ujęte w planie WPI na lata 2007-2011
86	Budowa ul.Skowrońskiego	IWD-17/03	2007	2008	216,2	652,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Zadanie ujęte w planie WPI na lata 2007-2011
87	Budowa ul.Wspólnej	IWD-25/03	2007	2009	216,2	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Zadanie ujęte w planie WPI na lata 2007-2011
88	Remont ul.Bogusłowskiego z odwodnieniem	IWD-11/04	2008	2010	216,2	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Zadanie ujęte w planie WPI na lata 2007-2011
89	Poszerzenie ul.Sygietyńskiego i ul.Celulozowej	IWD-12/04	2007	2009	216,2	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Zadanie ujęte w planie WPI na lata 2007-2011
90	Remont ul.Partyzantów	IWD-16/04	2008	2008	216,2	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Zadanie ujęte w planie WPI na lata 2007-2011
91	Remont ul.W.Bielik i Makarowej	IWD-17/04	2008	2008	216,2	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Zadanie ujęte w planie WPI na lata 2007-2011
92	Remont ul.Berlinga	IWD-22/04	2007	2007	216,2	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Zadanie ujęte w planie WPI na lata 2007-2011
93	Budowa ul.Lelewela	IWD-4/04	2006	2007	216,2	680,0	0,0	10,0	10,0	0,1	Opracowano dokumentację projektową , w trakcie opracowania specyfikacje techniczne i kosztorysy. Zadanie ujęte w planie WPI na lata 2007-2011
94	Budowa ul.Okopowa	IWD-18/04	2007	2009	216,2	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Zadanie ujęte w planie WPI na lata 2007-2011
95	Przebudowa nawierzchni drogowej z budową kanalizacji deszczowej w ul.Parkowej	IWD-14/04	2007	2009	216,2	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Zadanie ujęte w planie WPI na lata 2007-2011
96	Budowa chodników w ul.Prusa	IWD-21/03	2005	2006	216,0	200,0	50,0	150,0	150,0	141,8	Zadanie zrealizowane.
97	Przebudowa chodnika przy ul.11 Listopada na odc. od ul.Bogusłowskiego do ul.Inwalidów Wojennych	IWD-3/04	2005	2007	216,0	170,0	0,0	100,0	100,0	0,0	Przebudowa 769 m2 chodnika wraz ze stanowiskiem dla MZK po przebudowie sieci wodociągowej Zadanie ujęte w planie WPI na lata 2007-2011
98	Przebudowa ul.Goworowskiej z kanalizacją deszczową i oświetleniem	IW-023/00	2007	2012	215,8	13 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Zadanie ujęte w planie WPI na lata 2007-2011
99	Przebudowa nawierzchni w ul.Kopernika i ul.Sienkiewicza	IWD-3/05	2006	2009	215,8	2 000,0	0,0	100,0	100,0	0,0	Roboty drogowe odtworzeniowe po kanalizacji deszczowej w ul.Kopernika i ul.Sienkiewicza opłacono z zadania budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Kopernika i Sienkiewicza Zadanie ujęte w planie WPI na lata 2007-2011
100	Remont nawierzchni w ul.Gorbatowa	IWD-20/02	2007	2007	161,6	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Zadanie ujęte w planie WPI na lata 2007-2011

101	Modernizacja terenu szkolnego Gimnazjum nr 1	OW-007/00	2009	2010	140,6	490,6	0,0	0,0	0,0	0,0	Zadanie ujęte w planie WPI na lata 2007-2011
102	Remont obiektu Szkoły Podstawowej Nr 2 z zagospodarowaniem terenu	WOKST-14/04	2007	2011	137,2	1 070,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Zadanie ujęte w planie WPI na lata 2007-2011
103	Prace remontowe w budynku Szkoły Podstawowej nr 5	WOKST-1/05	2007	2008	137,2	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Zadanie ujęte w planie WPI na lata 2007-2011
104	Zespół Szkół Nr 5 budowa poddasza budynku szkoły	WOKST-2/05	2007	2008	137,2	1 705,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Zadanie ujęte w planie WPI na lata 2007-2011
105	Remont budynku Szkoły Podstawowej nr 10	WOKST-4/05	2007	2012	137,2	612,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Zadanie ujęte w planie WPI na lata 2007-2011
106	Zakup autobusów spełniających normy ekologiczne (Euro 2 i 3) EURO 4 dla MZK*	MZK-2/04	2004	2007	134,4	1 922,2	915,4	500,0	451,4	451,4	Zakupiono jeden autobus ekologiczny dla potrzeb miasta i przekazano protokołem do MZK. Zadanie ujęte w planie WPI na lata 2007-2011
107	Zakup nowych autobusów MZK	MZK-3/04	2008	2011	134,4	4 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Zadanie ujęte w planie WPI na lata 2007-2011
108	Remont Kapitałny II LO	OW/10/00	2009	2009	130,2	670,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Zadanie ujęte w planie WPI na lata 2007-2011
109	Termomodernizacja i remont Gimnazjum nr 2	OW-008/00	2007	2007	129,0	2 366,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Zadanie ujęte w planie WPI na lata 2007-2011
110	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 4	OW-004/00	2007	2007	128,8	454,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Zadanie ujęte w planie WPI na lata 2007-2011
111	Modernizacja SUW Leśna #	OPWiK-4/02	2006	2008	128,4	2 000,0	0,0	100,0			Zadanie realizowane poza środkami budżetu miasta. Zadanie ujęte w planie WPI na lata 2007-2011
112	Regeneracja istniejących i budowa nowych studni głębinowych SUW Kurpiowska i Leśna #	OPWiK-3/02	2006	2010	128,4	1 000,0	0,0	200,0			Zadanie realizowane poza środkami budżetu miasta. Zadanie ujęte w planie WPI na lata 2007-2011
113	Połączenie SUW "Kurpiowska" i SUW "Leśna" #	OPWiK	2006	2007	128,4	1 000,0	0,0	500,0			Zadanie realizowane poza środkami budżetu miasta. Zadanie ujęte w planie WPI na lata 2007-2011
114	Modernizacja budynku I LO etap II - roboty wewnętrzne	WOSS-4/03	2007	2008	128,0	1 170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Zadanie ujęte w planie WPI na lata 2007-2011
115	Oświetlenie ul.Goworowskiej od ul.Sadowej do przejazdu PKP	IW-014/00	2000	2007	127,8	340,0	20,0	0,0	0,0	0,0	Zadanie ujęte w planie WPI na lata 2007-2011
116	Budowa Przedszkola Miejskiego os.Centrum	WOSS-7/02	2009	2010	125,8	2 795,6	0,0	0,0	0,0	0,0	Zadanie ujęte w planie WPI na lata 2007-2011
117	Budowa ul.Dobrzańskiego od Gorbatawa do ul.Goworowskiej	IW-027/00	2008	2010	125,4	1 720,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Zadanie ujęte w planie WPI na lata 2007-2011

118	Wymiana sieci ciepłej w ul.Korczaka odc.K IV/326 - do ul.Goworowskiej #	OPEC	2008	2008	124,0	1 200,0	0,0	0,0			Zadanie realizowane poza środkami budżetu miasta.
119	Wymiana sieci ciepłej "Spinka" odc. K20 (przy ul.Witosa) - do ul.Zawadzkiego ("Omnis") #	OPEC	2006	2006	124,0	400,0	0,0	400,0			Zadanie realizowane poza środkami budżetu miasta.
120	Wymiana sieci ciepłej w ul.Brata Zenona Żebrowskiego (odc.Statoil - ul.Goworowska) #	OPEC	2008	2008	124,0	450,0	0,0	0,0			Zadanie realizowane poza środkami budżetu miasta.
121	Wymiana sieci ciepłej "M" odc.M1 - M3 w ul.Traugutta (od ul.Parkowej do ul.Witosa) #	OPEC	2009	2009	124,0	2 000,0	0,0	0,0			Zadanie realizowane poza środkami budżetu miasta.
122	Wymiana sieci ciepłej os. Awaryjne Wojciechowice #	OPEC	2006	2006	123,2	650,0	0,0	650,0			Zadanie realizowane poza środkami budżetu miasta.
123	Wymiana rozdzielczych i os. sieci ciepłych na os. Traugutta #/*	OPEC	2006	2007	123,2	950,0	0,0	300,0	300,0	300,0	Wymieniono 2012 mb sieci ciepłej na os. Traugutta. Zapłacono zobowiązania za 2005 r.
124	Budowa ul.Wiaduktowej	IWD-021/01	2008	2008	122,0	330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Zadanie ujęte w planie WPI na lata 2007-2011
125	Remont ul.Celnej wraz z kan.deszczową	IWD-5/03	2007	2008	121,6	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Zadanie ujęte w planie WPI na lata 2007-2011
126	Remont ul.Fornalskiej z odwodnieniem	IWD-6/03	2007	2008	120,2	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Zadanie ujęte w planie WPI na lata 2007-2011
127	Remont ul. Mazurskiej	IWD-7/03	2007	2007	120,2	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Zadanie ujęte w planie WPI na lata 2007-2011
128	Remont Zespołu Szkół Nr 3	WOSS-8/02	2008	2009	118,4	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Zadanie ujęte w planie WPI na lata 2007-2011
129	Budowa ul.Nowopomian - II etap	IW/040/00	2007	2009	116,2	2 788,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Zadanie ujęte w planie WPI na lata 2007-2011
130	Budowa ul.Grabowej	IWD-19/03	2008	2010	116,2	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Zadanie ujęte w planie WPI na lata 2007-2011
131	Budowa ul.M.Dąbrowskiej	IWD-23/03	2008	2010	116,2	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Zadanie ujęte w planie WPI na lata 2007-2011
132	Przebudowa ul.Żeromskiego etap I **/x	IWD-24/03	2005	2006	116,2	790,0	7,3	54,2	669,1	650,5	Wykonano na odc. 1,83 km przebudowę ul.Żeromskiego. Roboty odebrano 24.05.2006r. Złożono wnioski i otrzymano dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa mazowieckiego w wysokości 499,9 tys.zł
133	Przebudowa ul.Krańcowej	IWD-26/03	2009	2011	116,2	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Zadanie ujęte w planie WPI na lata 2007-2011
134	Budowa ul.Wiejskiej	IWD-6/04	2008	2009	116,2	940,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Zadanie ujęte w planie WPI na lata 2007-2011
135	Budowa ul.Karłowicza	IWD-7/04	2008	2009	116,2	410,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Zadanie ujęte w planie WPI na lata 2007-2011
136	Budowa ul.Szymanowskiego	IWD-8/04	2008	2008	116,2	520,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Zadanie ujęte w planie WPI na lata 2007-2011
137	Budowa ul.Chełmońskiego	IWD-9/04	2008	2009	116,2	275,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Zadanie ujęte w planie WPI na lata 2007-2011
138	Budowa ul.Konarskiego	IWD-15/04	2008	2009	116,2	405,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Zadanie ujęte w planie WPI na lata 2007-2011

139	Budowa ul.Akacyjowa	IWD-19/04	2009	2010	116,2	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Zadanie ujęte w planie WPI na lata 2007-2011
140	Budowa ul.Redutowa	IWD-20/04	2009	2011	116,2	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Zadanie ujęte w planie WPI na lata 2007-2011
141	Przebudowa ul.Fortowa	IWD-21/04	2007	2010	116,2	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Zadanie ujęte w planie WPI na lata 2007-2011
142	Budowa ul.Lenartowicza	IWD-2/05	2006	2008	116,2	560,0	0,0	50,0	50,0	0,0	Ze względu na brak ofert wykonania zadanie nie zostało zrealizowane. Zadanie ujęte w planie WPI na lata 2007-2011
143	Chodnik w ul.Kwiatowej	IWD-18/03	2007	2008	116,0	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Zadanie ujęte w planie WPI na lata 2007-2011
144	Budowa chodników w ul.Starowiejskiej - jednostronnie	IWD-22/03	2009	2009	116,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Zadanie ujęte w planie WPI na lata 2007-2011
145	Budowa odcinków ulic Brata Z.Żebrowskiego i ul.Nowopomian z odwodnieniem	IWD-12/01	2008	2013	115,4	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Zadanie ujęte w planie WPI na lata 2007-2011
146	Budowa ul.Wilczej	IWD-023/01	2007	2009	113,8	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Zadanie ujęte w planie WPI na lata 2007-2011
147	Informatyczny System Zarządzania Obiektami Ciepłowniczymi	DG-004/00	2008	2008	113,4	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Zadanie ujęte w planie WPI na lata 2007-2011
148	Aleja Jana Pawła II (od ul.Kaczyńskiej do ul.Żeromskiego)	IW-005/00	2006	2010	31,6	2 470,0	0,0	0,0	30,0	0,0	Nie zrealizowano koncepcji projektowej na przebieg drogi ze względu na brak ofert wykonania ze strony projektanta. Zadanie ujęte w planie WPI na lata 2007-2011
149	Rozbudowa hotelu MOSiR ul.Witosy 1	KST-006/00	2008	2009	21,0	1 130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Zadanie ujęte w planie WPI na lata 2007-2011
150	Zakup sprzętu i wyposażenia dla Policji		2005	2008	21,0	1 000,0	100,0	300,0	300,0	300,0	Przekazano środki do Komendy Miejskiej Policji w celu dofinansowania zakupu sprzętu i wyposażenia dla Policji. Zadanie ujęte w planie WPI na lata 2007-2011
151	Instalacja solarna do podgrzewania ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania	SSM-2/05	2007	2009	21,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Zadanie ujęte w planie WPI na lata 2007-2011
152	Wykup od Spółdzielni Mleczarskiej "Ostrołęka udziałów OPWiK		2006	2007	21,0	1 268,3	0,0	275,6	500,0	500,0	Wykupiono udziały OPWiK od Spółdzielni Mleczarskiej Ostrołęka. Zadanie ujęte w planie WPI na lata 2007-2011
153	Zespół Szkół Nr 5 hala sportowa wytlumienie sufitu	WOSS-16/02	2009	2009	19,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Zadanie ujęte w planie WPI na lata 2007-2011
154	Remont zabezpieczenia antykorozyjnego mostu Madalińskiego przez rz.Narew		2006	2007		1 900,0	0,0	300,0	180,0	126,6	Wykonano częściową antykorozję konstrukcji stalowych przęseł zalewowych, rozpoczęto remont konstrukcji płyty betonowej. Zadanie ujęte w planie WPI na lata 2007-2011
155	Termomodernizacja obiektu ZSZ Nr 2 z internatem **/**		2006	2008		3 016,0	0,0	50,0	350,0	229,1	Wykonano częściową wymianę stolarki okiennej wraz z wymianą parapetów zewnętrznych i wewnętrznych. Zadanie ujęte w planie WPI na lata 2007-2011
156	Osuszenie ścian fundamentowych oraz wykonanie elewacji budynku ZSZ Nr 4		2006	2006		120,0	0,0	120,0	120,0	3,5	Osuszanie ścian fundamentowych, założenie izolacji z membramy, roboty towarzyszące, wymiana stolarki okiennej piwnicznej

157	Mazowiecki System Informacji Przestrzennej Gmin i Powiatów współdziałających w ramach województwa - udział miasta		2007	2008		965,5	0,0	0,0	0,0	0,0	Zadanie ujęte w planie WPI na lata 2007-2011
158	Remont ul.H.Sawickiej		2006	2008		230,0	0,0	30,0	30,0	0,0	Podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej ..Zadanie ujęte w planie WPI na lata 2007-2011
159	Budowa ul.Dąbrowskiego z odwodnieniem		2007	2008		350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Zadanie ujęte w planie WPI na lata 2007-2011
160	Zakup samochodu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego**/x		2006	2006		110,0	0,0	0,0	110,0	109,6	Dokonano zakupu samochodu.
161	Wykup od PEKPOL SA udziałów OPWiK Sp.z o.o.		2006	2007		453,6	0,0	0,0	200,0	200,0	Wykupiono udziały OPWiK od PEKPOL S.A. Zadanie ujęte w planie WPI na lata 2007-2011
162	Budowa oświetlenia ulicznego w ulicach : Sienkiewicza i Chemiczna		2004	2006		340,0	27,8	0,0	280,7	280,7	Opłacono zobowiązania za 2005 rok.
163	Budowa drogi BIS przy ul. 11 Listopada		2006	2006		186,0	0,0	0,0	186,0	185,0	Wykonano ulicę BIS na długości 182 mb. Wykonano roboty rozbiórkowe, nawierzchnię jezdni ciągu pieszo-jezdnego z betonowej kostki brukowej na powierzchni 800 m2 oraz na pozostałym odcinku podbudowę, ustawiono krawężniki, wykonano oznakowanie pionowe, wykonano odwodnienie ulicy.
164	Budowa ul.Rolnej - włączenie do obwodnicy i ul.Goworowskiej		2006	2008		1 500,0	0,0	0,0	250,0	7,5	Opracowana została koncepcja włączenia ul.Rolnej do ul.Goworowskiej. Uzyskano decyzję lokalizacji celu publicznego oraz wykupiono grunty niezbędne do realizacji projektu. Zadanie ujęte w planie WPI na lata 2007-2011
165	Adaptacja budynku Plac Dworcowy 5 na lokale socjalne		2000	2006		1 116,1	0,0	0,0	28,6	28,6	Zapłacono zobowiązania za 2005 rok
166	Zakup mikrobusu 9-osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS		2006	2006		146,8	0,0	0,0	146,8	0,0	Nie dokonano zakupu.
167	Upowszechnianie i promocja czytelnictwa	Miejska Biblioteka Publiczna	2006	2006		300,0	0,0	0,0	300,0	300,0	Otrzymana dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatkowana została zgodnie z przeznaczeniem.
OGÓLEM zadania zgłoszone									32 118,9		
* środki Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska									1 903,7		
** udział środków budżetu miasta (środki miasta)									30 215,2		